

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 34 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 3 4

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发:

工程名称: 高阳市高川区北电光伏科技有限公司光伏子项 B61 光伏工程			
会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 11 月 13 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议			

会议内容:

一、本周项目整体进度情况

施工进度	一、光伏区: 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 3) 支架安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 4) 组件安装: 累计完成 9.42 兆瓦, 约 46.5%。 5) 逆变器安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 6) 汇流箱安装: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。 7) 箱变安装: 累计完成 8.4 兆瓦, 约 42%。 8) 接地施工: 累计完成 8.4 兆瓦, 约 42%。 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 9.5 兆瓦, 完成率 47.5%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8.4 兆瓦, 完成率 42%; 3*240 低压电缆敷设完成 7 个方阵, 3*240 高压电缆敷设完成 7 个方阵; 组串检测电压。 10) 汇集线路: 塔基基础完成 2 基, 塔基组立完成 2 基, 铁塔架线完成。 11) 本周消缺施工、植被清理。
	二、升压站: 1) 建筑施工: 升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙毛石混凝土基础施工累计完成 95%, 剩余 5%; 护坡挡墙施工累计完成 10%, 剩余 90%。 35KV 升压站工程: 屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程本周完成 1%, 累计完成 94%, 剩余 6%。 室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程累计完成 61%, 剩余 39%。 室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程累计完成 100%。 室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程累计完成 80%, 剩余 20%。 2) 升压站设备安装: 35kV 配电装置安装, 累计完成 95%。剩余 5%。 10kV 配电装置安装, 累计完成 100%。 站用变及小电阻接地装置安装, 累计完成 100%。



交直流一体化电源装置装置安装，累计完成 100%。
SVG 无功补偿装置安装，累计完成 100%。
全站设备接地制作安装，累计完成 95%。剩余 5%。
配电室 10kV 穿墙套管安装完成。

三、送出线路：

定点放线：累计完成 15 基，剩余 0 基。
基坑开挖：累计完成 11 基，剩余 4 基。
基坑浇筑：累计完成 11 基，剩余 4 基。
基坑回填：累计完成 11 基，剩余 4 基。
接地：累计完成 11 基，剩余 4 基。
组塔：累计完成 7 基，剩余 8 基。

一.

二. 下周主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	2 号、4 号方阵制作 3*240 电缆头完成	11 月 13 日	11 月 19 日
2	1 号、2 号、4 号防火封堵施工	11 月 13 日	11 月 19 日
3	1—4 号方阵支架组件整改	11 月 13 日	11 月 19 日
4	清理植被	11 月 13 日	11 月 19 日
5			
升压站			
1	护坡, 挡墙砌筑	11 月 13 日	11 月 19 日
2	事故油池工程	11 月 13 日	11 月 19 日
3	屋外电缆沟工程	11 月 13 日	11 月 19 日
4	建筑装饰装修工程	11 月 13 日	11 月 19 日
5	建筑电气工程	11 月 13 日	11 月 19 日
6	主变进场后完成 10kV 至主变母线桥	11 月 13 日	11 月 19 日
7	完成 35kV 配电装置之间引线制作安装	11 月 13 日	11 月 19 日
8	完成设备接地剩余工作量	11 月 13 日	11 月 19 日
外送线路			
1	铁塔土方开挖	11 月 13 日	11 月 19 日
2	铁塔混凝土浇筑	11 月 13 日	11 月 19 日
3	铁塔基坑回填	11 月 13 日	11 月 19 日
4	铁塔接地	11 月 13 日	11 月 19 日
5	铁塔组塔	11 月 13 日	11 月 19 日

三. 监理项目部：

1、施工单位应合理编制倒排施工进度计划在 11 月 30 日达到倒送电条件。



2、涉及到隐蔽工程的，上到工序完成应及时报验，经验收合格才能进行下道工序施工。

3、施工现场做好安全防火工作，责任落实到人，做到在外不吸烟。

四. 施工单位（北京电建）

1、沙河子村民因征地款项没有落实已将进场道路挖断，截至今日仍未解决，导致施工无法进行。

2、光伏区杂草需及时清理，做好火灾预防工作。

五、协调问题

1、沙河子村民因征地款项没有落实问题已将进场道路挖断，需要协调解决。

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 13 日
------	----------------	------	------------------



会议签到表

姓名	工作单位	电话
赵焕柱	正衡监理	1370624544
孟立强	北京电建	
侯永旭	北京电建	
郭明成	北京电建	
霍会建	北京电建	
张青旭	山西六建	
郭成志	北京电建	
赵龙	山西六建	
张子云	河北光远	
邓仁涛	河北光远	
史振相	北京电建	

