

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 37 期)



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 3 7

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 王金文

工程名称: 常州市武进区北电光伏科技有限公司沙湾子镇 20MWp 光伏电

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 04 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容:

一、本周项目整体进度情况

施工进度	一、光伏区: 1) 定位放点: 本周 0 个, 0MW, 累计完成 6408 个, 9.5MW, 约 47.5%。 2) 桩基工程: 本周 0 个, 0MW, 累计完成 6408 个, 9.5MW, 约 47.5%。 3) 支架安装: 本周 0 组, 0MW, 累计完成 1602 组, 9.5MW, 约 47.5%。 4) 组件安装: 本周 0 组, 0.1MW, 累计完成 1602 组, 9.5MW, 约 47.5%。 5) 逆变器安装: 本周 0 台, 0MW, 累计完成 126 台, 9.5MW, 约 47.5%。 6) 汇流箱安装: 本周 0 台, 0MW, 累计完成 36 台, 9.5MW, 约 47.5%。 7) 箱变安装: 本周 0 台, 0MW, 累计完成 8 台, 8.4MW, 约 42%。 8) 接地施工: 本周 0.4 区, 0.4MW, 累计完成 8.4 个区, 8.8MW, 约 45.1%。 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 9 个区, 9.5MW, 完成率 47.5%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%; 3*240 低压电缆敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%; 3*240 高压电缆敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 7 个区, 7.35MW, 完成率 36.75%; - 组串检测电压: 本周 0.5 区, 0.62MW, 累计完成 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%。 10) 汇集线路: 塔基基础完成 2 基, 塔基组立完成 2 基, 铁塔架线完成。 11) 本周消缺施工、植被清理。 12) 电缆绑扎: 本周 0 区, 0MW, 累计 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%。 13) 防火封堵: 本周 4 区, 4.2MW, 累计 4 个区, 4.2MW, 完成率 21%。 二、升压站: 1) 建筑施工: - 升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙毛石混凝土基础施工累计完成 95%, 剩余 5%; 护坡挡墙施工累计完成 10%, 剩余 90%。 35KV 升压站工程: - 屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程累计完成 94%, 剩余 6%。 - 室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程累计完成 61%, 剩余 39%。 - 室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程累计完成 100%。 - 室内配电装置-建筑电气工程: 电气动力, 照明安装工程累计完成 80%, 剩余 20%。



2) 升压站设备安装:

35kV 配电装置安装, 累计完成 95%。剩余 5%。

10kV 配电装置安装, 累计完成 100%。

站用变及小电阻接地装置安装, 累计完成 100%。

交直流一体化电源装置安装, 累计完成 100%。

SVG 无功补偿装置安装, 累计完成 100%。

全站设备接地制作安装, 累计完成 95%。剩余 5%。

配电室 10kV 穿墙套管安装完成。

三、送出线路:

定点放线: 本周 0 基, 累计完成 15 基, 剩余 0 基。

基坑开挖: 本周 0 基, 累计完成 11 基, 剩余 4 基。

基坑浇筑: 本周 0 基, 累计完成 11 基, 剩余 4 基。

基坑回填: 本周 0 基, 累计完成 11 基, 剩余 4 基。

接地: 本周 0 基, 累计完成 11 基, 剩余 4 基。

组塔: 本周 2 基, 累计完成 11 基, 剩余 4 基。

一.

二. 下周主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	3 号箱变事故油池完成	12 月 04 日	12 月 10 日
2	接地扁铁刷黄绿漆	12 月 04 日	12 月 10 日
3	段山光伏区电气消缺	12 月 04 日	12 月 10 日
4	加工铁塔电缆抱箍	12 月 04 日	12 月 10 日
升压站			
1	护坡, 挡墙砌筑	12 月 04 日	12 月 10 日
2	事故油池工程	12 月 04 日	12 月 10 日
3	建筑装饰装修工程	12 月 04 日	12 月 10 日
4	建筑电气工程	12 月 04 日	12 月 10 日
5	主变进场后完成 10kV 至主变母线桥	12 月 04 日	12 月 10 日
6	完成 35kV 配电装置之间引线制作安装	12 月 04 日	12 月 10 日
7	完成设备接地剩余工作量	12 月 04 日	12 月 10 日
8			
9			
10			
外送线路			
1	铁塔土方开挖	12 月 04 日	12 月 10 日
2	铁塔混凝土浇筑	12 月 04 日	12 月 10 日
3	铁塔基坑回填	12 月 04 日	12 月 10 日
4	铁塔接地	12 月 04 日	12 月 10 日
5	铁塔组塔	12 月 04 日	12 月 10 日



三. 监理项目部:

1、涉及到隐蔽工程的, 上道工序完成应及时报验, 经验收合格才能进行下道工序施工。

2 外线架线施工, 应加快施工进度。

四. 施工单位 (北京电建)

1、沙河子村民因征地款项没有落实已将进场道路挖断, 截至今日仍未解决, 导致施工无法进行。

2、光伏区杂草须及时清理, 做好火灾预防工作。

3、施工资料尽快完善并上报。

五、业主单位

1、进场道路问题, 现正在协调处理。

六、协调问题

1、沙河子村民因征地款项没有落实已将进场道路挖断, 需要协调解决。

2、目前光伏区 (9.5 兆瓦) 施工已无作业面, 业主方仍未提供后续剩余 10.5 兆瓦的项目用地, 目前新土地仍未及时落实。

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 12 月 04 日



