

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 42 期)



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 4 2

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发: 王金文

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MW 光伏电

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 12 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议			

会议内容:

一、本周项目整体进度情况

施工进度

- 一、光伏区: 本项目规划共 19 个区, 共 3367 组, 共 13468 桩, 共 20MW。
- 1) 定位放点: 本周 0 个, 0MW, 累计完成 6408 个, 9.5MW, 约 47.5%。
 - 2) 桩基工程: 本周 0 个, 0MW, 累计完成 6408 个, 9.5MW, 约 47.5%。
 - 3) 支架安装: 本周 0 组, 0MW, 累计完成 1602 组, 9.5MW, 约 47.5%。
 - 4) 组件安装: 本周 0 组, 0MW, 累计完成 1602 组, 9.5MW, 约 47.5%。
 - 5) 逆变器安装: 本周 0 台, 0MW, 累计完成 126 台, 9.5MW, 约 47.5%。
 - 6) 汇流箱安装: 本周 0 台, 0MW, 累计完成 36 台, 9.5MW, 约 47.5%。
 - 7) 箱变安装: 本周 0 台, 0MW, 累计完成 8 台, 8.4MW, 约 42%。
 - 8) 接地施工: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 8.5 个区, 8.97MW, 约 44.9%。
 - 9) 电缆施工:
 - 1*4mm 电缆线敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 9 个区, 9.5MW, 完成率 47.5%;
 - 25mm²、35mm² 电缆敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%;
 - 3*240 低压电缆敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%;
 - 3*240 高压电缆敷设: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 7 个区, 7.35MW, 完成率 36.75%;
 - 通讯电缆: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 9 个区, 9.5MW, 完成率 47.5%。
 - 组串检测电压: 本周 0 区, 0MW, 累计完成 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%。
 - 10) 汇集线路: 塔基基础完成 2 基, 塔基组立完成 2 基, 铁塔架线完成。
 - 11) 电缆绑扎: 本周 0 区, 0MW, 累计 8 个区, 8.4MW, 完成率 42%。
 - 12) 防火封堵: 本周 0 区, 0MW, 累计 4 个区, 4.2MW, 完成率 21%。
 - 13) 箱变事故油池: 本周 0 区, 0MW, 累计 3 区, 3.15MW, 完成率 15.75%。
 - 14) 接地扁铁刷漆: 本周 0 区, 0MW, 累计 4 区, 4.2MW, 完成率 21%。
- 二、升压站:
- 1) 建筑施工:
 - 升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙毛石混凝土基础施工累计完成 95%, 剩余 5%; 护坡挡墙施工累计完成 10%, 剩余 90%。
 - 35KV 升压站工程:
 - 屋外构筑物-屋外电缆沟工程: 屋外电缆沟工程累计完成 94%, 剩余 6%。
 - 室内配电装置-建筑装饰装修工程: 建筑装饰装修工程累计完成 61%, 剩余 39%。
 - 室内配电装置-建筑屋面工程: 建筑屋面工程累计完成 100%。



室内配电装置-建筑电气工程：电气动力，照明安装工程累计完成 80%，剩余 20%。

2) 升压站设备安装：

35kV 配电装置安装，累计完成 95%。剩余 5%。

10kV 配电装置安装，累计完成 100%。

站用变及小电阻接地装置安装，累计完成 100%。

交直流一体化电源装置安装，累计完成 100%。

SVG 无功补偿装置安装，累计完成 100%。

全站设备接地制作安装，累计完成 95%。剩余 5%。

配电室 10kV 穿墙套管安装完成。

三、送出线路：

定点放线：本周 0 基，累计完成 15 基，剩余 0 基。

基坑开挖：本周 0 基，累计完成 14 基，剩余 0 基。

基坑浇筑：本周 0 基，累计完成 11 基，剩余 4 基。

基坑回填：本周 0 基，累计完成 11 基，剩余 4 基。

接地：本周 0 基，累计完成 11 基，剩余 4 基。

组塔：本周 0 基，累计完成 14 基，剩余 0 基。

三. 监理项目部：

1、现在天气晴朗适合施工，施工单位及时组织施工人员施工，对制约项目推进的问题做一下介绍。尽快组织施工队伍施工。

四. 施工单位（北京电建）

1、沙河子村进场道路需要协调。

2、新征地块的落实情况。

3、现在施工单位资金压力大，需业主单位给予相应资金支持。

五. 业主单位

1、进场道路资金问题请项目部与北京电建领导汇报尽快落实。

2、施工单应组织分包单位尽快施工。

六、协调问题

1、新地块问题。

2、沙河子区域进场道路挖断事宜，需业主方尽快解决

3、资金问题。

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2018 年 3 月 12 日



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

姓名	工作单位	电话
张永旭	北电集团	
程成志	北京中建	
赵焕章	正衡监理	
侯永旭	北京中建	
赵龙	山西六建	

