

商洛市商州区北电光伏科技有限公司
沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会 议 纪 要

(第 2 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 0 2

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发:

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 3 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、资料、协调等相关事宜。		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容:

一. 本周进展情况:

(1) 沙河子厂区进场道路修整, 因征地索赔等问题, 协调缓慢, 场区道路及桩基工程工作无法推进。

(2) 井坡场区场地平整, 定点放点共完成 2950 个, 机械成孔共完成 1336 个, 砂石水泥备料, 桩基预埋钢筋焊接 436 个, 桩基浇筑开始, 进场道路上坡用毛石进行修改。

(3) 项目部与设计白工、监理项目部和业主项目部进行光伏支架、接地部分图纸会检, 并向设计单位提出相关意见整改。

(4) 施工现场对桩基浇筑进行了技术交底。

(5) 沙河子厂区内村民不定时阻碍施工, 导致施工进度缓慢。

二. 下周进展情况:

(1) 继续对井坡场区定点放点。

(2) 对场区的道路、场区平整进行修改。

(3) 对场区所用到的沙子、水泥、石子进行备料。

(4) 继续打桩基成孔作业。

(5) 对桩机成孔验收、进行混凝土浇筑。

三. 监理项目部:

(1) 要求协作方对施工现场光伏区及升压站位置用地情况尽快协调解决, 满足施工进度要求, 顺利按合同工期要求并网。

(2) 要求施工单位对施工现阶段资料完善, 避免施工后期资料补起来困难。

(3) 要求施工单位对钢筋加工区现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 中三级配电二级保护（一机、一闸、一箱、一漏）的要求。

(4) 要求施工单位尽快建立机械台账、计量器具台账（计量器具应具备检定证书）、材料台账等相关记录资料。

(5) 在保证安全、质量的前提下加快施工进度、请参建单位相互配合、各自做好自己的工作，争取早日具备并网发电的条件。

四. 业主项目部：

(1) 在确保安全的前提下，要求施工单位加快施工进度，避免导致施工工期滞后。

(2) 要求监理项目部对施工进度、施工质量严格把关。

五. 协调部门

(1) 对段山村坟地和光伏区施工情况正在协调中。

(2) 沙河子十组、十一组施工中尽量避免对柏树的破坏。

(3) 沙河子进场道路事宜，请尽快协调。

(4) 要求施工人员在红线以内施工，避免山上施工中石块滑落导致人员受伤产生不必要的纠纷。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 3 日
------	----------------	------	----------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

