

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目

会 议 纪 要

(第 3 期)

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目监理项目部



M09

GFDZJB

会 议 纪 要

编号：B61-03

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发：

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

一. 本周进展情况：

- (1) 沙河子场区进场道路修整，定位放点合计 800 个。
- (2) 井坡场区场地平整，进场道路全部整修完毕，桩基成孔共完成 2370 个，砂石水泥备料，桩基浇筑共完成 226 基，桩基预埋钢筋焊接共完成 1206 个，支架运输至光伏场区，试安装 2 组支架。
- (3) 升压站位置确认完成。
- (4) 与设备厂家、设计单位、外送线路施工方、国电华科公司召开专题会。
- (5) 项目部对施工队进行定位放线、打桩、桩基浇筑的施工技术交底。

二. 下周进展情况：

- (1) 光伏场区道路修整、场地平整。
- (2) 沙河子场区定位放点。
- (3) 井坡山场区桩基打孔。
- (4) 井坡山场区桩基浇筑。
- (5) 井坡山场区支架安装。
- (6) 资料报验

三. 监理项目部：

- (1) 施工进度缓慢，要求施工单位加快施工进度。
- (2) 升压站现已具备施工条件，要求施工人员尽快上报人员资质及升压站施工方案。
- (3) 在保证安全、质量的前提下加快施工进度、请参建单位相互配合、各自做好自己的工作，争取早日具备并网发电的条件。

四. 业主项目部:

(1) 为了确保工期能按照合同顺利并网, 要求协作方尽快落实修路事宜、避免占用坟地。

(2) 尽快协调沙河子、段山清障工作, 避免施工人员无工作面导致工期延误。

(3) 施工中遇到需要协调的事宜尽快与协调方电话相互沟通、相互配合及时处理问题。

(4) 要求监理项目部对施工进度、质量、安全监督管理。

五. 施工单位 (北京电建)

(1) 现场红线范围不明确, 施工过程中未确定的因素较多, 已造成光伏场区施工成本增加, 沙河子镇 20MWp 光伏电站项目工期预计不能按合同工期完成。

(2) 由于项目用地范围多次调整, 导致设计院现无法出具相关施工图纸。

(3) 随着升压站用地已确定, 我方施工单位会对设计单位出具的相应图纸加快施工进度。

(4) 我方施工单位收到监理项目部书面工作联系单一份针对现场施工作业人员没有佩戴安全帽问题, 本周三整改完成, 监理项目部有权对施工作业人员未佩戴安全帽、安全问题进行考核处理。

(5) 监理项目部发现施工中存在的问题先口头通知施工人员, 施工负责人如不整改, 在以书面形式下达通知单或考核。

(6) 目前项目用地的红线范围无论如何调整, 各方人员全力配合张战强, 最终的施工边界以及范围, 必须经过各方单位的确认才可施工。

(7) 目前升压站的选址于 03 月 31 日确认, 于 04 月 08 日接到通知后确定征地手续办理完成无疑议, 现在外线单位可以开展后续的相应工作, 请国电华科加快施工进度。

(8) 井坡山场区内的坟地我方建议避开坟地区域施工, 避免运维过程对电站的火灾隐患, 最终的决定需要业主方来确定。

六. 协作方

(1) 段山树木遮挡情况, 明日早上处理完善。

(2) 现施工中民扰大问题已解决完善。要求施工人员施工过程中遇到问题及时与协

作方联系解决。

(3) 由于人工清障缓慢，现已改用机械开始清障。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月10日
------	----------------	------	------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

会议签到表

姓名	单位	职务/职称	电话
隋红岩	北电安伏		
赵焯程	正信监理		
孙相刚	中京电建		
刘欢	北京电建		
徐海岳	北京电建		
马国成	长河公司		
赵伟全	国电华科		
邵高增	国电华科		
正信监理	正信		
程成立	北京电建		
张园	长河公司		
杨志强	国电华科		
张明	长河公司		
朱振刚	北京电建		