

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目

会 议 纪 要

(第 4 期)



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电
站项目监理项目部

会 议 纪 要

编 号：B 6 1 - 0 4

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发：

| | | | |
|------|------------------------|------|-----------------|
| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 | 2017 年 4 月 17 日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 赵焕柱 |
| 会议议题 | 关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。 | | |

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

一. 本周进展情况：

- (1) 沙河子场区进场道路修整，定位放点合计 1560 个，桩基成孔共完成 930 个。
- (2) 井坡场区场地平整，桩基成孔共完成 2470 个，砂石水泥备料，桩基浇筑共完成 780 基，桩基预埋钢筋焊接共完成 2260 个，光伏支架运输至光伏场区，光伏支架安装共完成 66 组。
- (3) 逆变器已到场。
- (4) 项目部对施工班组进行光伏支架安装技术交底；对光伏场区以及钢筋加工厂进行安全检查。

二. 下周进展情况：

- (1) 光伏场区道路修整、场地平整。
- (2) 沙河子场区定位放点。
- (3) 沙河子场区桩基打孔。
- (4) 沙河子场区柱基浇筑。
- (5) 井坡山场区桩基浇筑。
- (6) 井坡山场区支架安装。
- (7) 资料报验

三. 监理项目部：

- (1) 协作方未参加本次监理例会。（原因不明）
- (2) 光伏场区、升压站、外线的设计（文件）图纸尽快出图。

(3) 升压站、外线已具备施工条件。(确定开工的日期)

(4) 升压站、外线倒排详细计划加快施工进度,要按计划节点完成,出现进度偏差时应及时有措施进行调整。

(5) 确保6月30日并网,施工单位应组织好人力,材料设备采购计划,满足现场施工进度需要。

(6) 要求分包单位及时报验人员资质。

(7) 进场材料应按程序报验,经验收合格后方可使用。需要复检的材料,应及时取样送检。

(8) 隐蔽工程施工前及时上报建设单位或监理单位、施工单位三方单位共同验收,经验收合格后方可进行下道工序施工。

(9) 现场安全问题不能忽视,要做到安全培训教育、安全交底,对设备做好接地防护措施,做到一机一闸一漏。现场人员安全帽未佩戴规范,要求施工单位加强对施工作业人员安全三级教育。

(10) 对材料运输车辆的司机进行安全交底,定期检查维修保养车辆,做到安全行驶。

(11) 每周的周报及月报情况,要有计划完成的工作量,完成的工作量占工程量的百分比,便于检查分析,对进度滞后的施工部位采取相应的赶工措施。

四. 施工单位(北京电建)

(1) 沙河子运输材料车上山仍存在村民阻扰情况,需要协作方协调。

(2) 进入施工现场人员及机械,必须持有效证件;进入施工现场施工作业人员必须正确佩戴安全帽,确保施工人员安全施工。

(3) 施工现场严禁使用明火,并在施工场区内设置安全警示标语,确保做到安全文明施工。

(4) 施工场区严禁施工人员打架以及酒后施工。

(5) 升压站清障工作请协作方尽快解决。

(6) 沙河子施工现场红线范围尽快确定,避免延误工期。

| | | | |
|------|----------------|------|------------|
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017年4月17日 |
|------|----------------|------|------------|

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

