

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电  
站项目

# 会 议 纪 要

(第 5 期)



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电  
站项目监理项目部

# 会议纪要

编号：B61-05

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发：

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注：B61\_为监理例会、B62\_为专题会议、B63\_为机构内部会议

会议内容：

## 一. 本周进展情况：

(1) 沙河子场区进场道路修整，场地平整，定位放点共完成 2400 个。桩基成孔共完成 2188 个。

(2) 井坡场区桩基成孔共完成 2550 个，砂石水泥备料，桩基浇筑共完成 1783 基，桩基预埋钢筋焊接共完成 3280 个，支架运输至光伏场区，支架安装共完成 251 组。

(3) 项目部对施工班组进行全厂接地装置安装安全技术交底。

## 二. 下周进展情况：

(1) 光伏场区道路修整、场地平整。

(2) 沙河子场区定位放点。

(3) 沙河子场区桩基成孔。

(4) 沙河子场区桩基浇灌。

(5) 井坡山场区桩基浇筑。

(6) 井坡山场区支架安装。

(7) 箱变基础开挖。

(8) 升压站土方开挖。

(9) 升压站以及外线图纸于本周二出图。

(10) 资料报验。

## 三. 监理项目部：

(1) 通过本周现场质量联合检查，发现施工现场个别光伏支架角度存在偏差现象，要

求施工单位加强质量管理。

(2) 施工单位应组织协调加快外线、升压站施工进度。将施工准备阶段资料报验报审。

(3) 现场阵区内不够用的土地尽快协调解决，避免耽误施工进度。

(4) 现场道路陡峭，开车下山时需减速慢行，做到三不伤害。

(5) 现场检查中发现原材料成品保护不到位，标识有损坏的现象，要求施工单位加强管理，做好材料及设备成品保护工作。

(6) 在保证安全、质量的前提下加快施工进度、请参建单位相互配合、各自做好自己的工作，争取早日具备并网发电的条件。

#### **四. 业主项目部：**

(1) 要求协作方张战强尽快协调项目用地范围及井坡山场区坟地事宜。

(2) 尽快落实升压站村民土地赔偿款问题。

(3) 要求协作方张总和升压站施工队伍协调好开挖土方弃土问题，早日开展进场道路的协调工作。

(4) 要求协作方张总早点开展新地块的落实。

(5) 要求监理项目部对施工进度、质量、安全监督管理。

#### **五. 施工单位（北京电建）**

(1) 现沙河子场区施工面积已不足 6 兆瓦项目用地（约 5 个方阵），要求业主方尽快协调沙河子场区项目用地。

(2) 升压站的项目用地需请业主方尽快协调并落实土地赔偿款事宜，避免因赔偿款不到位而出现村民阻工现象。

(3) 要求现场人员、进场车辆、机械设备必须持有效证件及相关证件，我方施工单位会对现场人员及机械设备进行不定期抽查。

(4) 施工现场道路复杂，严禁超载车辆上山，同时要求下山车辆空车下山减速慢行。

(5) 施工作业人员佩戴安全帽问题。（如发现施工现场有安全帽未佩戴及现场抽烟人员给予罚款处理）

(6) 要求施工现场机械开挖时必须设有相关人员进行监督，避免施工中出现突发事

件。

- (7) 要求现场机械设备、发电机，必须做好二次接地。
- (8) 要求现场人员对现场原材料必须摆放整齐，做好文明施工。
- (9) 施工现场消防器具必须配置齐全，避免突发事件能有效控制。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月24日
------	----------------	------	------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

监理例会会议签到表

姓名	单位	职务/职称	电话
赵峰松	正阳监理		
孟文强	北京电建		
王育旭	福瑞位		
霍会甫	北京电建		
吴鑫	北京电建		
刘双	北京电建		
曹以波	山西电建		
胡平	山西电建		
赵杰	山西电建		
李晓光	山西电建		
<del>张晓明</del>	<del>北京电建</del>		
邓仁涛	河北电建		
马	正阳监理		