

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

会议纪要



商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目
站项目监理项目部

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 7

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 签发:

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017 年 07 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

一、光伏区:

- 1) 定位放点: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 2) 桩基工程: 累计完成 9.5 兆瓦, 约 47.5%。
- 3) 支架安装: 累计完成 9.1 兆瓦, 约 45.5%。
- 4) 组件安装: 累计完成 8.8 兆瓦, 约 44%。
- 5) 逆变器安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 6) 汇流箱安装: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 7) 箱变安装: 累计完成 4 兆瓦, 约 20%。
- 8) 接地施工: 累计完成 8 兆瓦, 约 40%。
- 9) 电缆施工: 1*4mm 电缆线敷设: 累计完成 7 兆瓦, 完成率 35%; 25mm²、35mm² 电缆敷设: 累计 8 兆瓦, 完成率 40%。
- 10) 汇集线路: 2 基塔, 累计已完成 15%。

二、升压站:

1) 建筑施工:

升压站、管理区域地基工程: 护坡挡墙基础开挖已完成; 护坡挡墙毛石混凝土基础施工已完成 90%, 剩余 10%。

配电室工程: 主体结构正负零以上模板拆除已完成 15%, 剩余 85%。

屋外构筑物: 主变压器混凝土结构外观及尺寸偏差检查已完成; SVG 混凝土结构外观及尺寸偏差检查已完成, 土方回填已完成; 站用变与接地变基础: 砌体基础已完成, 基础模板已完成, 基础钢筋已完成; 进出线架构: 基础基槽开挖已完成, 基础模板已完成 90%, 剩余 10%, 基础混凝土施工已完成 75%, 剩余 15%; 独立避雷针: 基础基槽开挖已完成, 基础垫层施工已完成。

三、送出线路:

定点放线: 本周累计完成 10 个, 剩余 5。

基坑开挖: 本周完成 1 个, 累计完成 10 个, 剩余 5 个。

基坑浇筑: 本周完成 1 个, 累计完成 3 个, 剩余 12 个。

二. 下周进展情况:

一、光伏区：

- 1、方阵电缆铺设。
- 2、接地施工。
- 3、2#塔基浇筑完成。
- 4、9#箱变浇筑完成。
- 5、支架整改、光伏组件安装。
- 6、7#、8# 3*25/35 mm² 电缆头制作完成。
- 7、6#测压、压 MC4 接头。

二、升压站及、外线：

- 1、护坡,挡墙砌筑。
- 2、接地变混凝土。
- 3、设备构架混凝土。
- 4、独立避雷针垫层。
- 5、独立避雷针模板。
- 6、独立避雷针混凝土。
- 7、室内电缆沟。
- 8、G5 G8 G9 塔基开挖。
- 9、G8 G9 混凝土浇筑。

三. 监理项目部：

- 1、外线施工资料尽快上报。
- 2、现场施工进度慢。
- 3、施工现场做好成品保护，防暑降温工作。
- 4、现场需要补桩的区域做好排查工作。
- 5、材料试验资料要做到齐全完整。

四. 施工单位（北京电建）

- 1、施工现场做好安全隐患措施，危险源分析和辨识。
- 2、现场做好文明施工。
- 3、现场光伏厂区因工程款没到位，没有施工。
- 4、施工现场剩余材料及时回收并及时清理现场垃圾。

5、协调方没有参加会议需要协调方解决的问题无法解决。

6、光伏场区后期用地问题需要尽快协调解决。

7、施工进场道路村民阻工问题需协调方协调处理。

8、现场工程款问题需要落实。

9、升压站及对侧间隔的设备尽快到场。

五、施工单位提出需要协调解决的问题：

1. 目前光伏区（9.5 兆瓦）施工已无作业面，业主方仍未提供后续剩余 10.5 兆瓦的项目用地，如新土地不能及时落实，会出现熟练工人流失等情况，若施工队伍及机械二次进场，势必造成施工成本增加。

2. 沙河子村民因土地赔偿及植被赔偿问题依然存在阻工现象，导致施工无法有序进行。

3. 沙河子村进场道路因两侧树木、占地仍未解决，已影响光伏区及升压站大型设备进场。

4. 沙河子光伏区进场道路中心被村民挖排水沟，且不允许我方回填，导致施工队伍无法进入场区施工，需协调方解决。

5. 沙河子村民不允许升压站护坡所用毛石的运输车辆进村，导致护坡挡墙无法施工。

6. 工程进度款不到位，导致我方无法及时对施工方付款，已经造成工程多个作业面停工等恶性事件。

7. 截至至今已累计阻工 92 天，已造成我方极大的经济损失。

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 7 月 17 日