

会议纪要

编号: JXM8-003

签发: 刘士发

工程名称: 金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年3月31日
会议主持人	监理项目部李保君		
会议主题:	关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题。		

本次会议内容:

总包项目罗经理:

一、本周工作完成情况:

- 1、现场已经基本完成修改电缆电气布置图方案，待设计确定。
- 2、支架到货 5 车（累计到货 9 车）；支架连接螺栓到货 1 车。
- 3、安装人员 40 人，安装桩头抱箍、立柱、斜支撑、斜梁三角架完成 89 组（累计完成 115 组）；安装立柱抱箍 130 组（累计完成 214 组）。

二、未完成原因分析及补救措施:

1、因支架厂家发货延误影响;

补救措施: 已发函督促支架厂家抓紧生产及合理安排发货，并已委派专人驻厂家督促生产和发货。

2、支架抱箍与立柱连接螺栓设计为 M16*55，螺栓尺寸较短不方便安装，影响安装效率;

补救措施: 4 月 2 日支架抱箍与立柱连接螺栓 M16*70 已到货。

3、4 月 5 日上午下雨影响 0.5 天，4 月 6 日中雨停工 1 天；

补救措施: 增加作业人员。

三、下周计划:

1、安排专人去设计院催促设备基础图纸出图。

2、因业主甲供电池板型由 285W 改为 260W，配合设计院确定完光伏区电缆电气布置图，联系设计出图确认。

3、支架到货 7 车；组件到货 1 车。

4、安装人员 50 人，安装桩头抱箍、立柱、斜支撑、斜梁三角架完成 90 组；横梁檩条安装完成 72 组；安装立柱抱箍 130 组，组件到货 1 车、试装。

四、需业主方协调事宜:

1、需要督促设计院尽快提供升压站 GIS 基础图、二次室屏柜基础图、户外电缆沟图、全站接地图，主变构架加工图，提供土建单位尽快完成设备基础施工，移交设备安装；涉及升压站材料量单的电气图纸（或材料明细表、材料量单）尽快出图，以便提前采购材料；

2、需要请设计院尽快提供光伏区电缆布置确认图。

3、光伏区 B 区西边池塘需抽水协调。

五、对分包单位及供货厂家要求:

1、增加光伏区支架安装人员，采取措施加快进度；

2、公司加大了对项目部支持力度，公司内部已经安排多人负责跟踪设备生产进度并每天进行内部通报；安排专人驻厂负责组件支架的生产和发货。

3、要求各施工单位心存会议纪律，按时参加会议。

六、质量控制：

1、支架零件镀锌层破损处修复：镀锌专用修补漆已到货现场，待组件安装完成后进行支架镀锌层修补；

2、支架安装质量不足处需要改善：

(1) 因场内地内施工班组人员多，需要注意立柱抱箍安装高度，保证场地整体一致；支架斜梁的安装工序质量非常关键，斜梁端头的直线度、高度和倾角斜面的平面度质量，部分班组安装质量需要进一步加强，现场应固定几名熟练工，专门安装支架斜梁。

(2) 安装人员螺栓紧固工具应配备齐全，现场发现螺栓紧固时部分工人只采用1个电动扳手进行螺栓紧固，未采取固定扳手配合电动扳手一起使用；连接螺栓（特别是立柱与抱箍的连接螺栓）存在未紧固到位的情况，进行组件安装前，需要对连接螺栓进行全面检查，紧固。

七、安全：

1、项目部和分包单位管理人员加强对现场安全的巡查管控，严防安全事故的发生；尤其是近期雨水较多，场地泥泞，登高作业人员需要注意脚下打滑、避免高空坠落；

2、货车及吊装作业的安全管控；

3、安装支架横梁时必须系带安全带，进场人员必须佩戴安全帽，项目部和分包单位近期要加大检查力度与考核；

4、做好卸货车辆的安排与管理，严禁堵路。

业主项目部白经理：

1、现场支架安装存在支架材料镀锌层损坏严重现象，要求施工项目部制定合理的施工方案和解决材料损坏问题的方案。

2、要求施工项目部落实好施工安全与生活区安全的工作。现场施工人员必须佩戴安全帽；吊车作业时必须设有警示标志，且必须配有专业的负责人员对现场进行指挥；施工人员生活区需加强安全意识教育，对存在的安全隐患问题及时预警和解决。

3、现场设备材料堆放未按要求进行放置，容易造成不必要的材料损坏，要求施工项目部对其进行有效的管理，并制定合理的作业方案。

4、要求各项目加快对资料报审进度，将资料与施工同步进行。

监理项目部李工：

本周我方监理对现场的检查工作中发现了以下问题：

1、施工现场作业人员目前还存在安全帽未佩戴的现象；我方监理项目部将与业主商议相应的奖罚制度，加强现场安全工作的实施力度。

2、发现作业人员使用的安全带不满足现场施工安全的要求。要求施工项目部对其进行有效的整改。

3、现场材料卸货与堆放存在安全隐患，如吊车作业时的警示带，吊车吨位所对应的吊装材料重量，吊装环境要求等。要求施工项目部对其进行重视。

4、受天气影响，施工进度出现减缓现象，各施工方应对其重新进行合理的施工计划，保证工程如期并网。

总包项目隆工：

1、斜梁安装作为重要工序，要求对其安装的作业人员应满足其对应的专业要求，

确保安装质量。

2、组装组件之前，应对所有支架螺栓紧固性进行检查。

主送单位	特变电工湖南工程有限公司 常州金坛建总建设工程有限公司	
抄送单位	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2017.4.7



第三次 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
闫春海	直通江阴	负责人	18921025957
李群民	均衡	经理	15239033129
周晓海	特变	负责人	18573412001
隆丹	特变		18573412917
史明华	金建总(始)	施工	13328170908
郭高高	正衡	监理	17379922813
尤志兵	特变		18934549197
余吉海	特变		13646191803
陈飞	施工队	队长	15850987300