

会 议 纪 要

编号:

签发:

工程名称: 安徽池州 2*20 光伏发电项目

会议地点	项目会议室	会议时间	2018.01.15
会议主持人	严庆开		

会议主题:

关于项目光伏区初检验收发现的问题事宜

本次会议内容:

一、业主单位:

- 1、本项目于 2018 年 01 月 13 日对光伏区进行初检验收, 经监理方与我方针对光伏区进行初检验收中检查出问题较多, 不符合验收规范, 验收不合格。
- 2、我方要求施工方对检查不合格问题给出整改完成日期。
- 3、现要求施工方对检查出问题验收不合格分项工程, 尽快确定消缺整改日期上报整改进度计划, 及时进行整改, 整改完成上报我方与监理方复查。
- 4、我方将在整改期限到期进行复查, 对未进行整改的、整改未完成的以及整改不合格的, 我方将对施工方进行经济考核。

二、监理单位:

- 1、我方以对初检验收不合格部位进行台账统计, 做检查记录表, 对不合格问题进行分析。
- 2、检查出不合格问题部位详见附表 (或监理通知单-----你自己看)。
- 3、我方将对检查出不符合规范施工部位, 对施工方下发监理通知单要求限期整改, 望施工方按施工规范要求及时整改。



4、整改完成后报与我方复查，如整改不合格我方拒绝签字验收，通知单不予闭环，不得私自进行下道工序施工，所造成的一切损失我方概不负责。

三、总办单位；

- 1、我方将对初检不合规范工程及时确定整改日期，做详细整改日期进度计划上报建设方监理方。
- 2、我方将及时对不合格部位进行排查，制定整改计划。
- 3、将严格按照施工规范、有关强条对不合格部位及时在规定时间内进行整改，确保质量合格达标，望监理方监督，整改完会及时报送甲方监理方复查。

主送单位	中国葛洲坝电力集团		
抄送单位	安徽池州 2*20 光伏发电项目		
发文单位	正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



验收人员签到表

序号	姓名	部门	备注
1	徐列君	信息室	
2	葛明华	技术部	
3	钱洪	工程处	
4	贾志义	新建运维	
5	严庆升	正衡监理	
6	田律建	运维部	
7	黄明	葛洲坝	
8	周可	葛洲坝	
9	范子华	-	
10	叶陈年	葛洲坝	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

