

会 议 纪 要

工程名称：安徽池州瑞升 20MW 并网光伏电站工程

编号：CZGF-01

签发：CZZH

会议地点	项目会议室	会议时间	2017/04/08
会议主持人	林玉峰		
会议主题： 第一次工地例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、要求业主单位尽快督促设计单位出具现场施工蓝图给监理单位和施工单位，以便我方更好的进行管理施工。 2、提供可研报告，业主与施工方签订的施工合同，材料采购合同。 3、要求施工单位尽快完成公司资质、施工组织设计、项目划分、进度计划等一系列的前期资料报审，并在本月 15 日提交至监理项目部。 4、现场已进入施工阶段，望业主尽快确定施工资料版本格式。 5、施工单位必须配备专职资料员，安全员，保证资料与现场施工进度同步。 6、进场材料必须提前报至监理部，并附检测报告，合格证等质量证明文件。并待验收合格后方可投入使用。 7、监理例会确定为每周四下午 14:00，各单位要准时参加，不得迟到。并要求施工单位已书面形式汇报本周完成工作量，及下周的施工计划安排，并汇报未完成工作量及进度滞后所要采取的措施。 6、隐蔽工程施工要及时报监理及业主，待验收合格后方可进入下道工序施工，未报监理验收私自进行施工的，我方一律认为野蛮施工，不予签字确认。 7、现场安全文明施工，要求进场施工人员必须全部佩戴安全帽，各零时用电严禁电线裸露在外。 施工单位： 1、我方会严格按照施工进度计划，确保项目施工，保证 6 月 30 日顺利并网。 2、为推进项目进度全部推进，望业主单位尽快在本月 15 日前提供光伏厂区，开关站等一系列施工蓝图。 3、由于本项目施工工期较紧，望业主单位在施工过程当中对小的问题能够现场决定。 4、我方合同之外的施工，我方在申请签证的时候要求业主能够积极配合。 5、望业主单位尽快确定项目名称和资料归档的版本。			

6、现场桩基承载力希望设计单位出具，以便我方进行桩基试验检测。

业主单位：

- 1、我方会尽快落实现场施工蓝图的出具。
- 2、对现有的施工蓝图，要求施工单位将里面的问题已书面形式进行汇总，并提交至我方。
- 3、监理单位尽快将监理前期资料进行报审。
- 4、合同外的工程量要及时上报业主和监理，在现场确定后签署备忘。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.08.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安徽池州 2×20MW 光伏发电项目会议签到表

日期:

[illegible]