

会 议 纪 要



工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚项目
并网发电项目

会议地点	项目会议室	会议时间	2017/06/08
会议主持人	赵毅		
会议主题: 现场质量进度问题			
本次会议内容: 施工单位: 本周完成工作量: 1、光伏场区预制桩打桩工作二期累计完成 1500 根。 2、二期: 支架安装累计完成 420 组, 组件安装累计完成 370 组。 3、综合楼建筑累计 55%, 主体砌墙 90%。 4、升压站 16 号之前包括主体吊顶、内墙粉刷、地面、静电地板、照明、门窗安装、墙体保温、防水雨棚等室内全部完成。 5、已到场设备已经开始实验, 本月 15 日之前全部完成。 6、剩余设备希望业主尽快安排到货。 7、二期剩余土地希望业主及时交付。 8、光伏区一期除增补区之外已经完工, 箱逆变可并 12 台。 9、二期管桩每天安照 10 车进货。 10、清理升压站建筑垃圾。 11、二次线明天下午到齐, 一天内完成。 外线施工: 1、1~5#、6~14#、17~25#已完成放线施工, 1~5#光缆已通。 2、电缆已到货, 正在施工, 顶管施工已完成。 3、本月光纤 15 号完成, 20 号电缆全部接通。			



监理单位:

- 1、施工方日报必须每天写清施工完成量,第二天工作计划,周报已日报累计完成量汇报。(场区,升压站施工面、施工内容、施工人员数量)
- 2、二期仍然存在 40x4 接地扁铁施工,坚决不允许投入使用。
- 3、高压电缆放线不规范,深度达不到设计要求,未铺砂盖砖,监理已经要求回填时报验,但施工方私自施工。后续出现任何质量问题责任归你方承担。并你方私自施工工序我方不予认可。
- 4、高压电缆已开始接线,高压电工资质未报审,箱变进线口容易造成电缆划伤,希望施工单位做好防护措施。
- 5、一期箱逆变放线不规范,存在交、直流电缆交叉放置现象,要求施工单位积极配合整改。
- 6、升压站进场材料、提供产品合格证、厂家资质、质量证明文件、及现场砖、钢筋、水泥等试验报告尽快报给监理项目部。
- 7、二期组件安装部分压块未装弹簧垫。

业主单位:

- 1、中控室、继电保护室、静电地板要求尽快完成。
- 2、监理下发的整改通知要求施工单位积极配合整改。若拒不整改,下发停工令。
- 3、高压电缆放线施工要求按照图纸施工,必须进行铺砂盖砖。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.08.

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



安徽池州 40MW 光伏发电项目会议签到表

日期: 2017.6.8

[illegible]