

会 议 纪 要

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目



会议地点	项目会议室	会议时间	
会议主持人	赵毅		
会议主题： 现场质量进度问题			
本次会议内容： 施工单位： 本周完成工作量：1、光伏场区预制桩打桩工作二期累计完成 4000 根。 2、二期：支架安装累计完成 580 组，组件安装累计完成 550 组。 3、综合楼建筑累计 70%，主体砌墙 100%。 4、全站调试本日完成调试，不影响调试验收。 5、门窗、爬梯本日完成。 6、生活区正在吊顶、贴瓷砖施工。 7、第一次启动方案，安全措施由谁来负责，请业主明确。 外线施工： 1、6 月 16 日光纤熔接，电缆头完成，耐压试验，实验参数由电力公司来做，争取在 18 日之前完成。 监理单位： 1、光伏厂区存在个别箱逆变光纤敷设深度不符合设计要求的，要求施工方立即整改。 2、升压站一二次试验完成后，尽快出实验报告。 3、电缆沟铺砂盖砖问题，至今未整改。 4、升压站过程资料未报验。			

业主单位:

- 1、上墙制度位置更换至控制室。
- 2、升压站照明系统电缆规格问题: 图纸设计为 2.5mm, 现场存在规格 1.5mm 的电缆, 要求立即整改, 并对该问题作出考核处理。
- 3、上周会议要求对于外皮破损的电缆修复后报监理验收合格后才能回填, 但施工方并未报验。
- 4、由于升压站女儿墙过高, 要求施工方气象站基础提高。
- 5、关于第一次启动方案由施工单位来做, 我方积极配合。
- 6、对现场已敷设的电缆沟未进行铺砂盖砖的我方默认, 但后续施工严格按照规范施工, 并报监理验收。后续出现该问题要求全部进行返工处理。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.15.

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



日期: 2017. 6. 15

五洲大藥房