

会议纪要

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZGF-127

签发：CZZH 光伏发电项目

会议地点	项目会议室	会议时间	2017/06/22
会议主持人	赵毅		
会议主题： 现场质量进度问题			
本次会议内容： 施工单位： 1、3 天内完成二期已交付 300 亩地所有打桩、支架、组件安装工作。 2、升压站电气设备安装完毕，本日完成升压站所有电气设备调试工作。 3、土建方面围墙基础开挖，6 月 30 前内完成围墙、站内道路、消防、消防水泵房、集水井、排污池等全部施工工作。 4、请业主尽快出二期已交付土地电气布阵图和项目部门口草皮地桩位布阵图。 外线施工： 1、外线铁塔架线及接线已全部完成，本日下午完成 35KV 升压站内电缆接线。 监理单位： 1、升压站内 20 日内部检查发现的问题尽快整改落实完成。 2、一次设备间防火门刷油漆注意通风。 3、站内调试发现的问题尽快整改。 4、升压站相关资料尽快报审。 5、二期新交付土地较为平整，要求打桩时高程一致。			

业主单位:

- 1、已安装电气设备接线头未紧固部位尽快整改。
- 2、操作票、工作票、操作日志尽快准备。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.22.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



