

会 议 纪 要

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

编号：CZGF-13

签发：CZZH

2017/06/29

安徽池州光伏发电项目
监理单位

会议地点	项目会议室	会议时间	
会议主持人	赵毅		
会议主题： 现场质量进度问题			
本次会议内容：			
施工单位： 1、关于升压站消防材料、图纸的问题已发联系单，请业主尽快予以答复。 2、光伏区剩余土地请业主及时交付。 3、草皮地已给布阵图，未给布线图，高压电缆未到场。 4、监理提出的整改问题我方正在安排人员正在进行整改。 外线施工： 监理单位： 1、一期光伏区螺丝未紧固、横梁螺丝等问题未整改完成，要求施工单位安排人员配合整改消缺。 2、升压站未砌筑到顶的内墙，已在监理工作联系单 CZGF-18 中提出整改，至今仍未整改完成。 3、升压站室内地板砖存在碎裂、空谷现象，要求施工方及时整改。 4、升压站外墙不平整部位要求施工方及时整改。 5、现场环境监测仪线路从排水管接出，要求施工方及时整改。 6、升压站宿舍卫生间洗脸池安装不规范、地面未做小台梯，为防止水从卫生间，流出，要求施工方及时整改。			

池州市贵池区
乌沙镇新庄村
20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目
监理单位

业主单位:

- 1、鱼塘暂时不回填。
- 2、施工方二期已完成和未打桩的地方核对后，我方安排给予正确的电气绘线图。
- 3、草皮地布阵图已交于你方，立即安排施工，绘线图和电缆我方会尽快安排进场。
- 4、综合楼宿舍内配备不完善，要求施工方立即更换宿舍用床，每间配备桌椅两套。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.29.



