

会议纪要

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

会议地点	项目会议室	会议时间	 编号: CZGT-02 签发: CZZH 2017年7月4日
会议主持人	赵毅		
会议主题: 现场进度问题			
上次会议问题落实情况: 1、施工方要求业主尽快提供项目蓝图, 现已逐步到位。			
本次会议内容: 施工单位: 本周完成工作量: 1、本周光伏区施工, 现场桩基础施工已完成 8766 根, 桩头支柱焊接完成 1680 个, 支架横梁完成 550 组。 2、升压站已完成基础打桩施工, 并已完成基础开挖工作。 3、预制桩正在逐步进场, 能够满足现场需求。 4、基础垫层浇筑完成。 下周计划安排: 1、完成光伏区桩基础 1175 根, 支架安装完成 400 组, 桩头支柱焊接完成 3000 个。 2、升压站准备钢筋模板进场, 进行承台模板制作及钢筋加工, 并完成承台基础浇筑。 3、完成立柱钢筋绑扎, 模板制护。 4、请业主尽快确定箱逆变基础预制桩规格型号, 以便我方进行采购。 监理单位: 1、现场一开始大面积进行支架安装工作, 要求施工单位做好技术交底。 2、支架安装属登高作业, 要求施工单位做好各项安全技术交底, 并在支架安装过程当中佩戴安全带。 3、现场材料要求集中堆放, 用木方支垫并覆盖, 避免因雨水浸泡产生腐蚀。并要求施工单位安排人员进行材料看管, 避免被盗。 4、施工单位截止目前仍未配备专职资料员, 各项施工组织设计, 项目划分, 进度计划仍未报审。 5、隐蔽工程施工要及时报监理及业主, 待验收合格后方可进入下道工序施工, 未报监理验收私自进行施工的, 我方一律认为野蛮施工, 不予签字确认。			

池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

6、进场材料必须提前报至监理部，并附检测报告，合格证等质量证明文件。并待验收合格后方可投入使用。

7、现场预制桩尽快完成竖向抗压、抗拔、静载试验与检测方检测桩基试验报告并报至监理项目部。

8、要求施工单位焊接桩顶连接件时要严格按照设计图纸和规范要求施工，连接件要进行双面焊接，焊缝不得咬边和未焊满、根部收缩等缺陷。

9、对于已焊好的连接件要做防腐处理。

业主单位：

1、要求施工单位严格按照图纸设计要求进行施工，现场图纸我方会尽快联系落实，保证满足现场施工需要。

2、现场做好成品保护，避免被盗，闲杂人等禁止进入场区。

3、升压站合理安排施工工期，并做倒排计划。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.13.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。