

会 议 纪 要

编号: CZGF-05

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

签发: CZZH

会议地点	项目会议室	会议时间	2017/05/04
会议主持人	赵毅		
会议主题: 现场质量进度问题			
上次会议问题落实情况: 1、预制桩抗压、抗拔、水平试验报告仍未提供。			
本次会议内容: 施工单位: 本周完成工作量: 1、光伏场区预制桩打桩工作已全部完成。 2、支架安装完成 1280 组, 组件安装完成 800 组。 3、一期汇流箱安装完成 100%。 4、现场环网接地完成 35%。 5、4 平方汇线完成 60%。 6、箱逆变基础已开始施工, 截止本日完成 1 个。 7、升压站、综合楼主题施工已完成封顶。 8、二期项目因村民阻工, 无法进行打桩施工, 望尽快协调。 9、下周计划完成支架安装 1300 组, 组件安装完成 1000 组。 10、完成一期 14 个箱逆变基础施工。 11、光伏区围栏开始施工。 12、升压站、综合楼进行拆模。 外线施工: 1、已完成外线施工塔基 22 座, 剩余 7#, 15#, 16#, 25#, 26#正在与当地村民协调当中, 其中 16#已开始制模不影响施工, 其它 4 基塔占地, 预计在本月 12 日前完成全部浇筑。 2、塔基材料本月 24 日前全部进场。 3、组塔 10 天内完成。 4、6 月 15 日之前完成所有放线工作。 监理单位: 1、现场隐蔽工程施工, 施工单位未向监理提供任何纸质性文件报验, 若施工仍一味私自施工, 不向监理报验, 该工序项目施工我方不予认可确认。			

- 2、进场材料已投入施工使用，但仍未向监理进行材料进场报验。
- 3、现场施工一味抢 6.30 进度，往往忽视现场施工质量，我方下发的监理联系单、通知单要求施工单位高度重视落实整改，通知单内容要求在规定时间内整改完成并回复。
- 4、上报的周报内容不完善，未体现现场总体施工量，设备、人员投入使用情况。
- 5、月报汇报不及时。
- 6、场区安装进度较慢，要求施工单位合理人员，保证现场施工进度。
- 7、接地网施工未进行防腐，私自回填，要求施工单位高度重视，若再出现此类问题，要求重新返工。
- 8、箱逆变基础目前施工进度缓慢，截止目前只完成一个箱逆变制模施工，要求抓紧进度。

业主单位：

- 1、现场发现施工人员存在未戴安全帽现象，此次提出口头警告，下次发现进行 1 人 1000 元罚款。
- 2、要求外线单位在 6 月 15 日之前完成所有外线施工。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.04.



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

