

会 议 纪 要

编号: CZGF-06

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集电
并网发电项目

签发: CZGF

会议地点	项目会议室	会议时间	2017/05/12
会议主持人	丁立		
会议主题: 现场质量进度问题			
上次会议问题落实情况: 1、进场材料已投入施工使用, 但仍未向监理进行材料进场报验。 2、场区安装进度较慢, 要求施工单位合理人员, 保证现场施工进度。 3、周报内容不完善, 未体现现场总体施工量, 设备、人员投入使用情况。			
本次会议内容: 施工单位: 1、原定施工倒排计划不变。 2、一期 MC4 及电缆请业主尽快发货。 3、请业主尽快拨出进度款, 以免因资金不到位影响管桩发货量。 4、二期打桩与箱逆变基础桩一并施工, 确保箱逆变可以到货即装。 外线施工: 1、已完成外线施工塔基 27 座, 除 7#正在与当地村民协调当中, 其余已完成浇筑。 2、7#塔基本月 15 日完工。 3、塔基材料本月 14 日进场, 先从 1#塔开始施工。 4、组塔 10 天内完成。 5、6 月 15 日之前可进行并网调试。 监理单位: 1、施工方须做好到场材料保护工作。 2、外线塔基材料到场后先做 1#、2#。 3、升压站施工进度滞后, 已发监理工作联系单 CZGF-12 通知施工方注意施工进度安排。 4、因一期部分阵列管桩高度差距过大造成支架安装困难, 要求施工方在二期打			

桩时严格按照图纸设计施工。

5、组件安装时，注意组件倾斜角度，施工方须严格按照图纸设计施工。

6、每周四下午两点举行监理例会，若施工方临时有事无法到会请提前通知监理方，倘若施工方无故缺席例会，每次罚款1万。

业主单位：

1、昨日发现已到货电器因未加防护措施被雨淋湿，提醒施工方做好现场器械保护工作，若以后再出现因施工方未做好防护而造成器械损坏，由施工方承担全部损失。

2、开关站回填浇筑施工已经滞后于倒排计划。

3、光伏区2、3、4、5、7、8、9、13、14等区施工进度缓慢。

4、二期施工农作物未采摘的土地不能施工，若因施工方擅自施工造成农作物损失导致阻工，则施工方承担全部问题。

5、本日箱逆变已到场两台，5月20前18台全部到货。

6、外线施工6月15日前必须全部完工，滞后一天罚款10万。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.12.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



