

会 议 纪 要

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZGF-07

签发：CZGF

2017/05/18

会议地点	项目会议室	会议时间	
会议主持人	赵毅		
会议主题： 现场质量进度问题			
本次会议内容：			
施工单位： 本周完成工作量：1、光伏场区预制桩打桩工作已完成 12640 根 1、支架安装一期完成 1223 组，二期完成 193 组，组件安装完成 1082 组 2、一期汇流箱安装完成 100%，现场环网接地完成 35%，4 平方汇线完成 60% 3、箱逆变基础完成 100%，箱逆变安装 4 个 4、光伏区汇流箱安装 168 只，光伏接地完成 30000 米 5、综合楼建筑 70%，主题砌墙 70%，继电保护室回填 100% 6、下周计划： 光伏支架一期完成 100%，二期完成 15% 光伏组件一期完成 100%，光伏面板会线 100% 综合楼基础、综合楼建筑、综合楼主体砌墙、屋面落水管接口完成 100% 二期基础打桩 1500 根 7、一次安装图纸请业主尽快与施工方进行图纸交底 8、请业主确定一、二次设备到货时间 9、请业主尽快确定高压电缆、光伏区 MC4 接头到货时间 10、请业主确定项目资料归档格式 外线施工： 1、5 月 15 日已完成全部 28 座塔基浇筑，截止 5 月 18 日组塔已完成 7 座 2、塔材累计到货 19 基，剩余 9 基本月 21 日全部到货			

3、本月 31 日组塔全部完成，6 月 15 日完成放线

监理单位：

- 1、MC4 接头未到货，导致汇流箱无法汇线，请业主尽快确定到货时间
- 2、二期请施工方抓紧进度避免工期受到影响
- 3、一期部分环网接地扁铁规格为 40×4mm 与设计要求 60×6mm 不符，已发通知单请施工方尽快与业主沟通确定最终规格
- 4、到场电气设备必须做好开箱检查记录，监理、施工、业主三方在场
- 5、监理下发通知单施工单位必须整改完成并在相应时间回复
- 6、升压站所需未到货设备，请施工方列出清单以联系单的形式发与业主

业主单位：

- 1、要求外线施工方塔基安装完成后每基必须向监理报验
- 2、电缆沟开挖埋设前必须向监理报验
- 3、现场施工以图纸设计为准

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.18.



期: 2017.5.18

电话：0451-5511111

1951年11月