

会议纪要

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目



会议地点	项目会议室	会议时间
会议主持人	赵毅	
会议主题： 现场质量进度问题		
本次会议内容： 施工单位： 本周完成工作量：1、光伏场区预制桩打桩工作已完成 12640 根。 1、支架安装一期完成 100%，二期完成 363 组，组件安装一期完成 100%。 2、光伏接地完成 35000 米，综合楼建筑 80%，主体砌墙 90%。 3、升压站一、二次设备及电缆未到齐，请业主给出到货时间，具体设备清单会后以联系单形式发给业主。 4、综合楼视频监控不在合同范围内，请业主提供。 5、红线外开挖涉及草坪公司，请业主出面协调。 6、桩头防腐漆颜色业主无特别要求，我方进行同一颜色防腐漆进行防腐施工。 7、现场 40*4mm 扁铁问题已与业主高层沟通，若接地电阻达不到设计要求，则由我方承担，并重新增加接地极处理并达到接地电阻要求。 8、SVG 连接用何种材料进行连接？请业主确定。 9、1#塔到升压站进线柜希望外线与我方及时沟通配合。 外线施工： 1、外线立塔截至本日已完成 17 座，5 月 30 日完成全部立塔工作，6 月 1 日开始架线。 2、25#、25+1#塔增补合同未签订完成。 监理单位： 1、一期组件已完成安装，要求施工单位立即安排现场接线，放线施工。 2、散落现场的材料请施工方赶紧收集整理，妥善放置。 3、外线塔基已完成 17 座，仍未报监理验收。 4、升压站进场材料立即将实验报告报至监理项目部。		

- 5、过程资料要求施工单位尽快完成上报，并保证施工进度与资料同步。
- 6、对于已下发监理通知单要求施工方在规定时间内整改并回复，若一味推迟，我方将进行考核处理。

业主单位：

- 1、二期土地已交付至施工单位的要求尽快施工。
- 2、关于 SVG 连线材料问题我方会要求 SVG 厂家来配合你方施工。
- 3、3*50 电缆本日已发货，5 月 26 日到场。
- 4、3*120 电缆 28 日发货。
- 5、红线外开挖施工方案，会后尽快提交至我方。
- 6、40*4mm 扁铁我方现场人员不知道你方与我方领导如何沟通，但必须符合现场接地要求。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.25.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



