

会议纪要

编号: CZGF-09

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

签发: CZZH

会议地点	项目会议室	会议时间	2017/06/02
会议主持人	丁立		
会议主题: 现场质量进度问题			
本次会议内容: 施工单位: 本周完成工作量: 1、光伏场区预制桩打桩工作二期累计完成 1500 根。 1、二期: 支架安装累计完成 17%组, 组件安装累计完成 8%。 2、综合楼建筑累计 40%, 主体砌墙 90%。 3、管桩厂家停业整顿, 导致我方现场管桩进场较慢。 4、二期到一期箱逆变可断开不影响一期并网。 5、升压站电气设备到齐以后, 我方一星期内完成并网调试实验达到并网要求。 外线施工: 1、外线立塔截至 6 月 1 日已全部完成。 2、截至本日 1~5#塔已完成放线, 6~14#塔正在放线施工。 3、25#、25+1#顶管直埋已经埋好一半。 4、升压站电缆沟尽快施工。 5、6 月 15 日进度节点不变。 监理单位: 1、现场施工注意施工安全, 施工人员场区内必须带好安全帽, 外线放线施工属于高空作业, 施工时必须佩带安全带及安全帽。施工方须做好现场施工人员的安全意识培训工作。 2、外线每天施工进度及时以日报形式报给监理项目部。 3、现场电缆沟回填, 施工单位为报验, 私自回填, 交直流电缆交叉, 电缆在接地扁铁上方, 我方已下发工作联系单要求整改, 但截至回填时仍未完成整改, 并未报监理复查, 后续出现问题责任一律由施工方承担。			

4、站区内接地一律为 60*6 镀锌扁钢，你方采用 40*4，我方已下发监理通知单要求整改，截至本日仍未整改完成。

5、6 区电缆沟深度不符合设计要求。

业主单位：

1、关于红线外施工涉及草坪公司问题，我方正在协商当中，下周二回复施工方。

2、消防报警设备厂家 6 月 3 日到现场。

3、升压站剩余设备计划 6 月 5 号进场，若因我方设备到场延迟造成外墙无法封堵引起后期墙面因施工不同步形成色差，我方不予追究。

主送单位	池州瑞升能源电力开发有限公司 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南省湘福建筑工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.03.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



