


18、	安全文明施工及环境水保方面：要求各施工区域要做好建筑垃圾和生活垃圾等要及时清理；进场材料分类堆放；施工现场仓库、易燃易爆品堆放区
19	要张贴防火标志；施工现场要配备足够数量的防火、灭火措施及器材；进入施工现场必需佩戴安全帽。
3、	进度控制方面：施工进度计划及时完善、审核，对工程滞后原因进行分析及调整计划；要保证施工的连续性、均衡性。

三：业主单位相关要求及建议：
光伏区打桩严格按照规范及施工计划进行，对滞后工程要做好赶工措施。



义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电
工程项目监理部（章）
2017 年 4 月 13 日

签发：

18	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目		
19	会 议 纪 要		
		编号: SGTP-2017-059-001	

时 间:	2017 年 4 月 13 日		
地 点:	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目部会议室		
会议主题:	每周监理例会		
主持人:	徐文龙	参会人员:	(见签到表)

会议纪要如下:

一: 施工单位汇报内容:

1) 本周工作的完成情况 (4 月 6 日—4 月 12 日):

升压站电控楼顶板混凝土浇筑完成率 95%;
综合楼承台混凝土浇筑完成率 100%;
综合楼地梁下土方回填完成率 100%;
光伏区桩基引孔计划 2400 个, 完成率 70%;
光伏区桩基打桩计划 2100 根, 完成率 61%;
光伏区桩基计划进桩 3000 根, 完成率 61%。

2) 下周工作的计划情况 (4 月 12 日—4 月 19 日)

电控楼顶板混凝土浇筑完成;
综合楼出地面完成;
GIS 室基础承台混凝土浇筑完成;
SVG 室外变压器基坑开挖;
光伏区桩基引孔: 4000 个;
光伏区桩基打桩: 3400 根;
光伏区桩基进桩: 4200 根。

3) 本周工程滞后原因及整改方案:

电气图纸没有及时到位导致顶板混凝土浇筑的滞后, 桩量供应不足, 地质太硬, 引孔困难导致光伏区打桩的滞后, 现已要求厂家加大生产力度, 及时和设计院沟通解决地质太硬等情况。

4) 施工人员、机具动态情况:

施工人员: 69 人; 管理人员 4 人; 引孔打桩等机具: 8 台。

5) 需协调的相关事宜:

升压站平面布置图、主变图纸加快, 尽快落实组件托板及组件纸皮的收购, 明确支架、组件供应时间、数量。

二: 监理单位相关要求及建议:

1、质量控制方面: 做好进场材料报验工作; 对于新进场用于本工程的钢筋、构件支架等各单位应及时向监理进行报验, 相关材质证明应齐全完整; 隐蔽工程及分部分项工程要做好自检记录、严格按照隐蔽工程及分部分项工程验收规范进行及时报验工作; 完善质量管理体系、质量保证体系、技术管理体系。