

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会 议 纪 要

编号：SGTP-2017-059

时 间：	2017 年 4 月 28 日		
地 点：	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目会议室		
会议主题：	监理例会		
主持人：	徐文龙	参会人员：	(见签到表)
会议纪要如下： 一：施工单位汇报内容： 1：上周工作及目标完成情况 1)：GIS 室顶板浇筑完成； 2)：综合楼满堂架搭设完成； 3)：电控楼顶板模版拆模完成； 4)：SVG 室外变压器基础钢筋安装完成； 5)：主变基础钢筋安装完成； 6)：光伏区桩基引孔累计到 5086 根； 7)：光伏区桩基打桩累计到 4123 根； 8)：光伏区桩基进桩累计到 6447 根。 2：下周的工作计划 1)：GIS 室顶板模板拆除； 2)：综合楼顶板模版安装完成； 3)：电控楼室内基础完成； 4)：避雷针、事故油池基础模板安装完成 5)：升压站接地网开始施工。 3：上周末未完成工作原因及整改措施 因地质问题，光伏区地下大部分是页岩石，造成桩基引孔无法施工，已和设计沟通，会尽快拿出有效的可实行性的施工方案。 4：本周质量、进度、安全文明施工情况 本周工程质量符合标准，按照计划实施，无安全事故。 5：需要协调的相关事宜： 对于光伏区桩基引孔，施工项目部暂无有效的可实施的方案，请设计尽快给出方案；电气图纸需要电子版和纸质版；需要电气设备到场清单；电缆设计图纸不齐全。 二：监理单位相关要求及建议： 要求施工现场安全管理制度化、机料摆放定制化、作业行为规范化、高空作业必需要有效的防护措施，要求施工单位尽快提供企业资质、人员资质；完善质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的组织机构；对于前期未进行报			

验的隐蔽工程和关键工序，监理部一律不予签字确认。

三、会议重申：监理例会召开的时间（周四上午 10: :00）、地点（项目会议室）及参会人员（项目经理、质量技术负责人），施工项目经理部参会人员不得少于 2 人。要求各单位准时到位，项目经理有事不能参会，必须向总监及业主请假。无故缺席，将进行严格考核。

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电
工程项目监理部（章）

2017 年 4 月 28 日



签发：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议签到单 编号: SGTP-2017-059

序号	单 位	姓 名	日 期	备 注
1	海晟	武耕		
2	赵文亮		2017.4.28	
3	中设计院	杨明	2017.4.28	
4	李华		2017.4.28	
5	永昌县住建局	陈永刚	2017.4.28	
6	王强	孔令才	2017.4.28	
7	王强	程纪兰	2017.4.28	
8	王强	陈永刚	2017.4.28	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				