

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议纪要

编号：SGTP-2017-059

时间：	2017 年 5 月 18 日		
地点：	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目会议室		
会议主题：	监理例会		
主持人：	徐文龙	参会人员：	(见签到表)

会议纪要如下：

一：施工单位汇报内容：

1：本周工作及目标完成情况

- 1)：GIS 室墙体砌筑完成，抹灰、腻子完成；
- 2)：综合楼梁、板、柱模版拆除完成，女儿墙施工完成；
- 3)：电控楼室内墙体腻子涂料完成；
- 4)：电控楼室内照明穿线完成，灯具安装完成。

2：下周的工作计划

- 1)：GIS 室屋面保温防水完成，室内设备安装完成，电缆敷设完成，接线施工；
- 2)：升压站接地网施工完成；
- 3)：升压站室外电缆沟施工完成。
- 4)：综合楼墙体砌筑完成，墙体抹灰施工完成。

3：本周未完成工作原因及整改措施

升压站接地施工未协调配合好交叉作业施工，会尽快协调配合好。

4：本周质量、进度、安全文明施工情况

本周工程质量符合标准，按照计划实施，无安全事故。

5：需要协调的相关事宜：

支架、组件材料尽快配套到场，尽快落实设备到场时间

二：监理单位相关要求及建议：

要求施工单位加强施工现场管理制度，做到现场安全管理制度化、作业行为规范化、高空作业必需要有有效的防护措施。

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电工程项目监理部 (章)

2017 年 5 月 18 日



签发：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部