

# 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

## 会议纪要

编号：SGTP-2017-059

|       |                         |       |        |
|-------|-------------------------|-------|--------|
| 时间：   | 2017 年 5 月 11 日         |       |        |
| 地点：   | 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目会议室 |       |        |
| 会议主题： | 监理例会                    |       |        |
| 主持人：  | 徐文龙                     | 参会人员： | (见签到表) |

会议纪要如下：

### 一：施工单位汇报内容：

#### 1：上周工作及目标完成情况

- 1)：GIS 室室内电缆沟及设备基础施工完成；
- 2)：综合楼梁、板、柱混凝土浇筑完成；
- 3)：电控楼室内墙体腻子涂料完成；
- 4)：SVG 室外变压器基础施工完成；
- 5)：GIS 室悬挂式起重机安装完成，墙体砌筑完成；
- 6)：升压站接地开始施工；
- 7)：升压站室外设备基础施工完成。

#### 2：下周的工作计划

- 1)：电控楼室内照明穿线完成，灯具安装；
- 2)：升压站接地网施工完成；
- 3)：升压站室外电缆沟施工完成。

#### 3：上周末未完成工作原因及整改措施

因地质问题，光伏区地下大部分是页岩石，造成桩基引孔无法施工，已和设计沟通，会尽快拿出有效的可实行性的施工方案。

#### 4：本周质量、进度、安全文明施工情况

本周工程质量符合标准，按照计划实施，无安全事故。

#### 5：需要协调的相关事宜：

对于光伏区桩基引孔，施工项目部暂无有效的可实施的方案，请设计尽快给出方案；支架材料需配套到场；尽快落实支架组件安装工艺标准。

### 二：监理单位相关要求及建议：

要求施工现场安全管理制度化、机料摆放定制化、作业行为规范化，高空作业必须要有有效的防护措施。

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电工程项目监理部 (章)：

2017 年 5 月 11 日

签发：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部