

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议纪要

编号：813A-P049-001

时间：	2017 年 4 月 7 日		
地点：	义县珈煜光伏电力有限公司会议室		
会议主题：	监理例会		
主持人：	徐文龙	参会人员：	(见签到表)

会议纪要如下：

光伏区打桩队发现部分管桩出现裂纹，暂停施工，经检查，之前用的是 AB 型管桩，在平面上基本没有出现裂纹情况，在坡道上有少许管桩出现裂纹情况，2017 年 4 月 6 日，使用的是 A 型管桩，管桩裂纹情况比较严重（大概百分之 40 左右）。

针对以上问题业主项目部及监理部和施工单位项目部做出以下整改措施：

1、签发工程联系单，要求打桩施工队立即停工，优化施工工艺，对已出现裂纹的管桩立即拔除，质量技术管理人员做好质量监督工作，调整内部管理体系，优化施工工艺（对于引孔的垂直度和深度必须要严格把控，尤其在坡道上引孔必须要有严格指标）。

2、要求施工单位项目部对每日的管桩入场进行严格验收、报验。

3、要求供桩单位进行出厂自检、现场试检，并提供出厂试验报告、出厂合格证。

4、会议结论：于 2017 年 4 月 7 日下午进行现场试验：打桩施工队完成优化施工工艺，供桩单位出厂自检、现场试检，（在多个标准孔洞的基础上对 A 型桩和 AB 型桩进行打桩试验），找出问题根本，杜绝此类问题再次出现，试验之后再次出会议报告结论！

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部（章）

2017 年 4 月 7 日

签发：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部