

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议纪要

编号：SGTP-2017-059

时间：	2017 年 4 月 21 日		
地点：	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目会议室		
会议主题：	监理例会		
主持人：	徐文龙	参会人员：	(见签到表)

会议纪要如下：

一：施工单位汇报工作情况：

1) 本周工作的完成情况

1)：电控楼顶板混凝土浇筑完成；

2)：综合楼出地面完成；

3)：GIS 室基础承台混凝土浇筑完成；

4)：SVG 室外变压器基坑开挖；

2) 下周工作计划及目标

1)：GIS 室顶板浇筑完成；

2)：综合楼满堂架搭设；

3)：电控楼顶板模版拆模；

4)：SVG 室外变压器基础完成。

3) 本周质量、进度、安全文明施工情况

本周工程质量符合标准，按照计划实施，无安全事故。

二：监理单位相关要求及建议

要求施工单位严格按图施工，加强施工现场管理，完善技术管理体系和质量保证体系，加强施工现场管理人员、专兼职安全员并做好安检记录，我监理部会不定时抽查。

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电工程项目监理部 (章)

2017 年 4 月 21 日

签发：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部