

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议纪要

编号: SGTP-2017-059

时间:	2017 年 3 月 22 日		
地点:	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目会议室		
会议主题:	监理例会		
主持人:	徐文龙	参会人员:	(见签到表)

会议纪要如下:

一: 业主单位相关要求及建议:

- 1: 明确 2017 年 6 月 30 日前并网发电;
- 2: 明确监理方权利包括: 工程质量、进度、安全, 有权拒绝工程量签订, 设计到安全、质量等重大问题有权下暂停令, 有权确认设计变更工程量;
- 3: 四月底配电完成, 每天完成 350—400 根桩, 安全合同必须到位, 明确责任, 外来务工人员必须到公安机关等级;
- 4: 要求参建单位落实安全、文明施工制度, 做到进度服务质量, 工程资料与工程同步。

二: 施工单位相关要求及建议:

- 1: 施工图纸加快;
- 2: 5 月 20 日之前管桩进货完成, 6 月 10 日之前并网 (目标), 外线当地施工队正在接触, 过几天能达成意向。

三: 监理单位相关要求及建议:

- 1: 明确监理项目部正式成立, 监理项目部项目章正式启用;
- 2: 明确施工现场管理制度;
- 3: 要求施工单位明确组织架构, 尽快向监理部报审;
- 4: 明确每周监理例会, 每月安全文明检查管理制度

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电工程项目监理部 (章)

2017 年 3 月 22 日

签发: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部