

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议纪要

编号：813A-P049-001

时间：	2017 年 4 月 6 日		
地点：	义县珈煜光伏电力有限公司会议室		
会议主题：	设计交底		
主持人：	王鹏	参会人员：	(见签到表)

会议纪要如下：

一：施工单位汇报内容：

1、电控楼，综合楼的水电图没有，升压站设备基础图纸加快，电缆沟标高预埋没有，防火门尺寸过大市场上没有检测合格证（建议更改），义县附近无多孔砖（建议更改），地面防潮层建议取消或减小。

二：监理单位相关要求及建议：

1、要有试桩报告，设计一定要出具纸质报告。

三：业主相关要求及建议：

1、房建单位注意砼拆模时间及拆模后质量，打桩单位注意桩茎定位轴线，注意桩顶标高，桩茎抽检严格按照图纸规范进行，各单位要做好质量控制工作，严格按照程序办事，积极配合监理工作。

2、安全方面要加强管理。

3、针对施工图纸问题，设计部、技术部会尽快调整，回复。

四、会议重申：监理例会召开的时间（周四 10: :00）、地点（义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电工程项目办公室）及参会人员（项目经理、质量技术负责人），施工项目经理部参会人员不得少于 2 人。要求各单位准时到位，项目经理有事不能参会，必须向总监及业主请假。无故缺席，将进行严格考核。

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电
工程项目监理部（章）

2017 年 4 月 6 日

签发：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目监理部