

## 会议纪要

编号: 004

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦)农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

|             |       |      |           |
|-------------|-------|------|-----------|
| 会议地点        | 工地会议室 | 会议时间 | 2017、4、15 |
| 会议主持人       | 李金梁   |      |           |
| 会议主题:       | 质量专题  |      |           |
| 上次会议问题落实情况: | 落实完毕  |      |           |

由于组件安装时出现波浪线及翘头等现象，现场实地考察，支架组装时占绝大部分因素，要求加强施工人员的技术交底，支架安装前做一下准备工作，1、支架螺栓调整统一标高 2、斜撑与斜梁安装时要拉线施工并螺栓紧固到位。

组件安装时也要拉线施工，由于形成交叉作业，各个班组作业时要协调配合。

|      |                    |                   |
|------|--------------------|-------------------|
| 主送单位 | 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 |                   |
| 抄送单位 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司   |                   |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司     | 发文时间<br>2017、4、16 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间：2017年4月15日