

会 议 纪 要

编号: 002

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、4、6
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 落实完毕			
本次会议内容: 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、光伏区基坑开挖完成 800 个 2、光伏区基础垫层完成 600 个 3、光伏区基础承台完成 780 个 4、光伏区独立柱完成 1125 个 5、升压站综合楼、配电楼基础浇筑完成 6、临时道路完成 400 米 7、光伏支架完成 400 个 二、下周的工作计划 1、光伏区支架基础浇筑完成 2000 个 2、升压站室外构支架基础浇筑完毕, 配电室一层模板、脚手架支护完毕, 钢筋绑扎完毕 3、综合楼基础砖砌筑完毕、构造柱浇筑完毕, 一层钢筋绑扎完毕 4、道路施工 600 米 三、需要协调解决问题 箱、逆变基础定位图下发 四、资料方面: 资料要与施工程同步并及时上报, 各方签字留档。			

五、安全文明施工情况

1、最近雨水较多，施工人员要做好防滑措施，临时电源线要排除隐患部位，避免外线保护皮破损。

六、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、升压站钢筋绑扎要到位，模板支护要牢固，混凝土浇筑振捣要到位。
- 2、光伏区支架基础浇筑时要注意，基础坑内是否有杂物、积水等，要清除完毕后方可浇筑。
- 3、支架组装要严格参照图纸，不可缺少垫片、弹片。
- 4、现场组件有两种规格，不可混装，混用。

七、建设单位的总结及下周计划要求

本周的重点工作在综合楼主体，配电楼主体，站内设备基础、光伏区支架基础、支架组装，要求各班组合理安排人员，要求加快施工进度，各个班组要有计划进行，落实每天的工作量，要保质保量完成。

- 1、配电楼、综合楼主体一层钢筋绑扎完毕、模板支护完毕。
- 2、升压站室外主变基础、构支架基础浇筑完毕。
- 3、根据施工单位提交的工程进度计划已严重滞后，下周把工程量补回来，如还出现严重滞后情况予以经济考核。
- 4、甲方供货的物料，如没有特殊情况，施工单位务必卸完。
- 5、依据图纸施工，如图纸设计物料，采购物料时造成困难，施工单位要提交书面文件，不可私自更换物料，如果发现将退场处理，施工单位要高度重视。
- 6、支架基础浇筑时，基坑内水、杂物要清除方可浇筑。
- 7、升压站的临时道路要尽快完善，便于回填土、设备进场等。

主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司		
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年4月6日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间: 2017年4月6日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
吴时军	东方叶		18513418498	
彭 硕			15972598603	
魏红春	正衡监理	电气	15942756778	
费迎高	正衡监理			
王 平	正衡监理		13329259208	
李金珠	正衡监理		15163050639	