

会 议 纪 要

编号: 003

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、4、14
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 落实完毕			
本次会议内容: 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、光伏区基坑开挖完成 607 个 2、光伏区基础垫层完成 600 个 3、光伏区基础承台完成 880 个 4、光伏区独立柱完成 1243 个 5、升压站配电楼钢筋绑扎及模板支护完成, 构支架基础浇筑完成, 综合楼基础柱浇筑完成 6、临时道路完成 500 米 7、光伏支架完成 803 个 二、下周的工作计划 1、光伏区支架基础浇筑完成 2000 个 2、升压站室外支架基础浇筑完毕, 配电室封顶, 综合楼基础回填土、一层脚手架搭设 3、道路施工 600 米 4、箱逆变浇筑完成 4 个 三、需要协调解决问题 1、升压站电气二次接线图纸下发 2、端子箱确定下是甲供、还是乙供 3、站用变基础的位置是否可以移到升压站里面 四、资料方面: 资料要与施工程同步并及时上报, 各方签字留档。			

五、安全文明施工情况

- 1、临时电源线要排除隐患部位，避免外线保护皮破损。
- 2、配电楼脚手架搭设防护栏要规范

六、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、升压站配电室、综合楼、设备基础钢筋绑扎要到位，模板支护要牢固，混凝土浇筑振捣要到位。
- 2、光伏区支架基础浇筑时要注意，基础坑内是否有杂物、积水等，要清除完毕后方可浇筑。
- 3、支架组装要严格参照图纸，不可缺少垫片、弹片，要统一控制标高。
- 4、现场组件有两种规格，不可混装，混用，组件安装后要一条线，避免破浪线。


七、建设单位的总结及下周计划要求

本周的重点工作在综合楼主体，配电楼主体，站内设备基础、光伏区支架基础、支架组装，组件组装、箱逆变基础，要求各班组合理安排人员，要求加快施工进度，各个班组要有计划进行，落实每天的工作量，要保质保量完成。

- 1、根据现场实际完成量与进度计划对比，施工单位已滞后 13mw，施工单位制定详细的赶工措施。
- 2、升压站室外架基础浇筑完毕、配电楼封顶，综合楼一层脚手架搭设完毕。
- 3、通往升压站的道路本月 25 号修整完毕，便于施工及设备进场。
- 4、箱逆变基础要求完毕在本月底全部完成。
- 5、外线段经理上报进度计划，详细到基础、铁塔组立、导线展放，段经理承诺 5 月 15 号基础全部完成。
- 6、施工现场的电源设备要做好接地，避免出现安全隐患。
- 7、公路边的组件做好安全防护，已免过往车辆造成碰撞。
- 8、升压站脚手架搭设人员要佩戴安全带。
- 9、后续交叉作业比较多，各个施工班组要相互配合。

主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司		
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 4. 6

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



时间：2017年4月4日

[illegible]