

会 议 纪 要

编号: 009

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、5、30
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 落实完毕			
本次会议内容: 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、光伏区基坑开挖完成共约 19120 个 2、光伏区基础承台完成共约 18450 个 3、光伏区独立柱完成共约 15872 个 4、升压站综合楼内外墙抹灰,地面开始施工,围墙砌筑完成,栏杆、电缆沟盖板定制中,升压站电器设备就位 5、光伏支架完成共约 2130 组,组件安装共完成约 1750 组 6、箱逆变基础浇注完成共 26 个 7、外线铁塔组立完成共 14 基 二、 下周的工作计划 1、光伏区支架基础浇筑完成约 3220 个 2、升压站综合楼内饰装修,道路平整及硬化 3、光伏区支架组装完成约 900 组,组件安装完成约 900 组 4、道路施工 2000 米 5、箱逆变基础浇筑完成 10 个 6、外线基础完成 17 基 7、光伏区场地接地、汇流箱施工 8、外线导线进场做准备工作 三、 需要协调解决问题			

185 电缆及通信电缆到货

四、资料方面：

施工单位的资料严重滞后，提出施工单位资料要完善，部分资料整改中，但达不到与施工同步，要求施工单位落实资料员尽快完善资料，尽快上报监理审查

五、安全文明施工情况

- 1、定期检查吊运钢丝绳，不合格的、留有安全问题的一律不得使用。
- 2、升压站电器设备就位时，安全指挥员未到现场，要求立即整顿，不得出现类似现象
- 3、铁塔组立做好安全文明标语标牌

六、监理单位对现场施工质量要求

- 1、升压站砌体抹灰之前要洒水，地面浇注前通知监理业主共同查看水电管是否敷设完善
- 2、升压站管母线有变动，土建全力配合，已电器施工为主导
- 3、升压站的所有工作面力保 6 月 15 号之前全部完成
- 4、光伏区新近组件施工队伍进行技术交底，目前施工进度严重滞后，并且组装效果达不到验收标准，对不合格的组件立即整改。业主要求组件每天完成 1.5 兆瓦以上，光伏区电缆、电器设备检查尽快组织人员进行。
- 5、目前施工现场有 5 种规格组件，各个班组做好交底工作，不得混装。
- 6、箱逆变基础浇注完成的尽快做防水处理，进行回填土。
- 7、由于最近连续十几天的雨，铁塔尽快运到塔基旁边，大雨不允许高中作业，施工单位上报雨季施工方案。
- 8、线路铁塔组立前，班组每天召开安全会议，加强施工人员的安全意识，安全帽及安全带必须佩带规范，发现未佩带的施工人员进行安全教育，多次不听者不得在本项目施工。
- 9、施工单位的资料严重滞后，要及时完成并上报，影响并网，由施工单位承担责任。
- 10、二次接线的施工队伍尽快进场。

七、建设单位的总结及下周计划要求

下周的重点工作：综合楼砌体抹灰及地面做法施工，站内道路平整及围墙砌筑，光伏区支架基础、支架组装，组件组装、箱逆变基础，光伏区、升压站接地，外线铁塔组立要求施工单位合理安排人员，要求加快施工进度，各个班组要有计划进行，落实每天的工作量，要保质保量完成。

- 1、根据现场实际完成量与进度计划对比，施工单位已严重滞后，限要求施工单位每天完成 600 个支架基础，组件完成 160 组，如果影响并网容量将进行经济考核。
- 2、升压站要平整场地及道路，不确保 6 月 15 号之前完成所有土建工作面。
- 3、升压站电器设备到场后，土建施工队伍与电气施工队伍积极配合，已电器

为主，尽快完善设备就位及接线。

4、光伏区支架、组件、接地、电缆敷设等所有工作面同时进行，不得相互影响，影响施工进度、质量，力保 630 并网，由于 35#、36#单元的支架滞后，先不予考虑，其他单元必须完成。

5、箱逆变基础要求增加人员尽快施工完毕。

6、外线铁塔组立前，三方检查并留记录，施工人员上班前进行班前会加强施工安全意识，因最近雨水多，铁塔组立时做好安全防护措施并上报雨季施工方案。

7、光伏区的电气设备尽快进行第三方检测。

10、施工单位的资料已严重滞后，及时整改并上报监理，如果因资料出现问题，你单位承担责任。

主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司	
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.5.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间: 2017年 5月30日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王 芳	湖北二建		133 29759208	
夏 宝 宝	湖北二建		13497889577	
刘 德 刚	仙源		13712365506	
刘 磊	东方日升		18518409645	
陈 铁 山	湖北二建		13513253257	
廖 明 康	东方日升			
陈 威	东方日升			
吴 胜 年	东方日升		18513418498	
	常州正衡		..	
黄 迎 高				
魏 弘 泰				
李 金 涛				