

## 会 议 纪 要

编号: 010

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T.地会议室 | 会议时间 | 2017、6、8 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 李金梁    |      |          |
| 会议主题:<br>工程质量、安全、进度、资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |          |
| 上次会议问题落实情况:<br>落实完毕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |
| 本次会议内容:<br>一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报:<br>1、光伏区基坑开挖完成共约 22000 个<br>2、光伏区基础承台完成共约 21890 个<br>3、光伏区独立柱完成共约 21798 个<br>4、升压站一次设备就位, 二次电缆展放及接线, 综合楼地砖铺设, 外墙涂料粉刷<br>5、光伏支架完成共约 3602 组, 组件安装共完成约 3250 组<br>6、箱逆变基础浇注完成共 30 个<br>7、外线铁塔组立完成共 31 基<br><br>二、下周的工作计划<br>1、光伏区支架基础浇筑完成约 340 个<br>2、升压站综合楼内饰装修, 道路平整及硬化<br>3、光伏区支架组装完成约 1000 组, 组件安装完成约 352 组<br>4、道路施工 2200 米<br>5、箱逆变基础浇筑完成 6 个<br>6、外线导线展放<br>7、光伏区场地接地、汇流箱施工<br><br>三、需要协调解决问题 |        |      |          |



#### 四、资料方面:

施工单位的资料严重滞后,提出施工单位资料要完善,部分资料整改中,但达不到与施工同步,要求施工单位落实资料员尽快完善资料,尽快上报监理审查

#### 五、安全文明施工情况

- 1、箱逆变吊装时,安排专人人员进行指挥
- 2、外线导线展放做好安全文明标语标牌

#### 六、监理单位对现场施工质量要求

- 1、升压站的地面硬化尽快完成,综合楼、配电房室内装饰装修尽快完成
- 2、盘谭的 27#——34#尽快施工完成,并以电气为主
- 3、光伏区、升压站包括外线争取在本月 15 号完成并尽量完成所有调试试验。
- 4、光伏区发现混装现象,要求人员进行排查整改
- 5、箱逆变基础浇注完成的尽快做防水处理,进行回填土。
- 6、由于有雨,导线尽快施工并做好相应的跨越架。
- 8、线路导线展放前,班组每天召开安全会议,加强施工人员的安全意识,安全帽及安全带必须佩带规范,发现未佩带的施工人员进行安全教育,多次不听者不得在本项目施工。
- 9、施工单位的资料严重滞后,要及时完成并上报,影响并网,由施工单位承担责任。

#### 七、建设单位的总结及下周计划要求

下周的重点工作:综合楼地面做法施工及室内外装修,站内道路平整及围墙砌筑,光伏区支架基础、支架组装,组件组装、箱逆变基础,光伏区、升压站接地,外线铁塔组立要求施工单位合理安排人员,要求加快施工进度,各个班组要有计划进行,落实每天的工作量,要保质保量完成。

1、根据现场实际完成量与进度计划对比,施工单位已严重滞后,限要求施工单位尽快组织人员进行赶工,确保 6 月 15 号之前完成相应的工作,如果影响并网容量将进行经济考核。

2、升压站要确保 6 月 15 号之前完成所有土建工作面。

3、光伏区支架、组件、接地、电缆敷设等所有工作面同时进行,不得相互影响,影响施工进度、质量,力保 630 并网,由于 35#、36#单元的支架滞后,先不予考虑,其他单元必须完成。

4、光伏区高压电缆尽快接通


5、外线导线展放前做好相应的准备工作,跨越架开始架设。

6、光伏区的电气设备尽快进行第三方检测。

7、施工单位的资料已严重滞后,及时整改并上报监理,如果因资料出现问题,你单位承担责任。



|      |                    |               |
|------|--------------------|---------------|
| 主送单位 | 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 |               |
| 抄送单位 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司   |               |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司     | 发文时间 2017.6.8 |



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



# 会议签到表

时间: 2017 年 月 日

| 姓 名   | 工作单位     | 职务/职称 | 电 话          | 邮箱 |
|-------|----------|-------|--------------|----|
| 王 彦   | 湖北 2 建   |       | 133 29759208 |    |
| 夏 宝 亮 | 湖北 11-工建 |       | 13497859577  |    |
| 刘德刚   | 仙源       |       | 13712365506  |    |
| 刘 磊   | 东方日升     |       | 18518409645  |    |
| 陈铁山   | 湖北 11-工建 |       | 13513253257  |    |
| 廖明康   | 东方日升     |       |              |    |
| 陈 威   | 东方日升     |       |              |    |
|       |          |       |              |    |
| 吴 胜 年 | 东方日升公司   |       | 18513418498  |    |
|       |          |       |              |    |
|       | 常州正衡     |       | ..           |    |
| 黄 迎 高 |          |       |              |    |
| 魏 弘 泰 |          |       |              |    |
| 李 金 涛 |          |       |              |    |
|       |          |       |              |    |
|       |          |       |              |    |
|       |          |       |              |    |