

会 议 纪 要

编号: 011

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、6、16
会议主持人	业主副总谢经理		
会议主题:			
并网前协调会议			
上次会议问题落实情况:			
落实完毕			
本次会议内容: 业主要求如下: 1、由于临近并网, 目前影响并网的因素要全部解决, 配电房电缆沟盖板、门窗, 爬梯、风机要在本月 18 号之前全部完成。 2、升压站道路硬化、场区照明要在本月 20 号之前完成。 3、3、光伏区的接线及高压电缆头要在本月 18 号完成。 4、各参见单位的资料要完成并上报监理, 不得影响资料验收。 5、调试前各个设备厂家人员到场, 业主负责协调 6、运维的调度报告尽快完成, 并各个升压站的标语标牌。 7、光伏区高压电缆、通信光纤与升压站对接时要与电气人员做好交接, 避免接错。 8、升压站道路以外的地方填石子。 9、升压站综合楼外墙腻子涂料尽快完成, 室内楼梯扶手也要在 20 号之前完成。 10、升压站室内外摄像头、安防也要在 20 号之前完成。			
主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司		
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 6 月 16 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2017.6.16

[illegible]