

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要


编号: 012

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、7、7
会议主持人	业主副总谢经理		
会议主题: 安全、质量、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 落实完毕			
本次会议内容: 6 月中旬到现在才开会, 首先感谢在座的每一位, 本项目顺利并网离不开你们的辛苦, 但后续还有许多事宜需要处理, 简单提几下要求: 1、27#--36#单元支架、组件施工完成节点控制在 7 月 15 号, 但今天巡视现场发现施工人员比较懒散, 组件防护措施不到位, 施工人员随意踩踏, 决定对施工单位进行工程暂停一天, 进行整改及整顿。 2、1#-27#单元已顺利并网, 电缆已带电, 各个施工班组要进行安全技术交底, 不得出现破坏等行为, 如组件插线拔开等。 3、已顺利并网的几个单元, 各个班组完成专人进行消缺处理 4、35#、36#单元连体大棚也要在 7 月 20 号之前完成。 5、由于最近天气比较热, 施工人员做好防暑处理, 精品区支架达 6 米以上, 组装支架时施工人员必须佩带安全带。 6、升压站带电工作, 管理人员查看未完成的项协助施工单位尽快完善。 7、各个施工单位的资料尽早提交给监理部, 按竣工资料清单整理。			
主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司		
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 7 月 7 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间： 年 月 日

[illegible]