

会 议 纪 要

编号: 016

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、8、4
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 落实完毕			
本次会议内容: 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、光伏区支架组装完成约 60 组, 组件安装完成约 60 组 2、道路施工 320 米 3、光伏区电缆施工 4、光伏区接地施工 二、下周的工作计划 1、大棚支架组装 2、光伏区电缆展放 3、围栏基础施工 4、光伏区道路修整 5、光伏区接地施工 三、需要协调解决问题 四、资料方面: 施工方的资料严重滞后, 资料员已进场尽快补齐以往的资料 五、安全文明施工情况 1、大棚支架组装时, 安全措施要到位, 佩戴安全带 六、监理单位对现场施工质量要求			

- 1、大棚支架组装时，螺丝紧固到位
- 2、组件安装时注意同组、同邻之间的间距
- 3、接地焊接时要符合图纸设计要求进行焊接
- 4、电缆敷设前通知监理验收，方可回填
- 5、围栏基础施工要符合图纸设计要求
- 6、道路修整时要避开物料运输，不能影响物料的运输
- 7、施工资料尽快上报并完善

七、建设单位的总结及下周计划要求

下周的重点工作：光伏区 28#-36#单元的支架组装、组件组装，电气施工，要求施工单位合理安排人员，要求加快施工进度，各个班组要有计划进行，落实每天的工作量，要保质保量完成。

- 1、由于天气炎热等因素造成 7 月 30 号未完成工作目标，进过协商定于 8 月 12 日必须完成，不然将进行经济处罚。
- 2、大棚支架安装时注意施工人员的安全防护，开班前进行班早会。
- 3、高压电缆尽快组织人员进行施工、试验等
- 4、施工单位的资料已严重滞后，及时整改并上报监理，如果因资料出现问题，你单位承担责任。

主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司	
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.8.4

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017.8.04

[illegible]