

会 议 纪 要

编号: 017

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、8、14
会议主持人	李金梁		
会议主题:			
工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况:			
落实完毕			
本次会议内容:			
一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报:			
1、 光伏区组件安装完成约 78 组			
2、 道路施工 420 米			
3、 光伏区四平方线施工			
4、 光伏区接地施工			
二、 下周的工作计划			
1、 精品区大棚支架组装			
2、 围栏基础施工			
3、 光伏区道路修整			
4、 光伏区接地施工			
5、 光伏区大棚组件安装			
三、 需要协调解决问题			
工程款的拨付			
四、 资料方面:			
由于更改总包单位, 总包资料员进场整理资料			
五、 安全文明施工情况			
1、 由于雨水较多, 施工人员大棚支架组装时做好安全防护措施			
2、 雨水较多, 组件堆放要合理, 避免水浸泡			
六、 监理单位对现场施工质量要求			

- 1、大棚组件安装后，出现同组、相邻之间间距过大的情况
 - 2、高压电缆井砌筑后需抹灰
 - 3、接地焊接时要符合图纸设计要求进行焊接
 - 4、围栏基础施工要符合图纸设计要求
 - 5、道路修整时要避开物料运输，不能影响物料运输
 - 6、施工资料尽快上报并完善
- 七、建设单位的总结及下周计划要求

下周的重点工作：8月20号光伏区50兆瓦具备并网条件

- 1、由于天气雨水多，但公司内部已要求8月20号光伏区50兆瓦全部达到并网条件，施工单位要合理安排人员进行施工，力保完成任务
- 2、大棚支架安装时注意施工人员的安全防护，开班前进行班早会。
- 3、围栏基础尽快施工，并网发电后避免村民的牲畜进光伏区
- 4、光伏区的二次浇注可以安排人员进行施工了
- 5、施工单位的资料已严重滞后，及时整改并上报监理，如果因资料出现问题，你单位承担责任。施工

主送单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司		
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.14



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

