

# 例 会 会 议 纪 要

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 编号：QZXC-ZHJL-HYJY-001

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2017-04-24
会议主持人	左利齐	签到表附后	

会议主题：关于施工进度、质量、安全及资料等事宜

本次会议内容：

建设单位：

- 1、要求施工单位催促夹具、导轨等材料尽快到场，提供完整的供货计划；
- 2、要求土建工程尽快施工开挖；
- 3、要求南京东送并网接入手续尽快办理；
- 4、报审资料及施工过程资料需尽快完善；
- 5、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不需吸烟，不需大声喧哗，注意施工形象；
- 6、施工垃圾必须排专人及时清理；
- 7、安全防护用品必须配置齐全，做好现场安全文明施工的宣传工作；

监理单位：

- 1、要求施工单位提供一份进场设备材料清单及材料供货计划；
- 2、要求提供一套完整的施工图纸；
- 3、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，编写好强制性条文、质量通病防止措施等资料，验评过程资料做到与施工同步；
- 4、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行；
- 5、明确施工方管理人员职责，落实好个人所负责的事情，不能因有事找不到所对应的人员；
- 6、进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，屋面女儿墙必须防护到位，现场不允许吸烟，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；
- 7、现场施工垃圾要及时清理，集中堆放，并派专人负责；
- 8、要求施工单位做好报验制度，未经报验，不得进行下道工序；
- 9、要求施工单位尽快落实办理并网接入手续，避免以后影响并网；
- 10、不允许单人背组件，不允许安装工人在组件上踩踏，不允许在组件上放置工

具、重物等，否则一经发现立即驱逐出场；

总包单位：

上周已完工作情况如下：

1、雪村 1#车间夹具安装完成，导轨安装完成，组件正在往屋面吊装及散板；

下周工作计划：

1#车间光伏组件安装完成，土建开始施工开挖。

强调事项：

1、进入施工现场必须佩戴安全帽，屋面严禁吸烟，屋面垃圾每天清理归位，光伏组件要两人同抬一块组件，严禁在组件上踩踏，各队伍对自己的人员加强管理，发现安全问题立即整改；

2、施工时配合厂区制度，不许大声喧哗，不得影响厂区正常工作；

3、要按图纸施工，保证施工质量，避免出现返工现象；



主送单位	衢州市中森新能源科技有限公司项目部、乐叶光伏工程有限公司施工项目部、南京东送电力科技有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 衢州雪村项目监理部	发文时间	2017-04-24

注 本文件一式三份。

2017.04.24 经理例会会议签到表