

例会会议纪要

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 编号：QZXC-ZHJL-HYJY-002

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2017-05-05
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：现场施工工序的安排、电气设备的到场、质量及安全等事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求总包单位催促电气设备材料尽快到场； 2、支架、组件安装施工人员较少，必须增加现场施工人员，保证按节点完成任务； 3、电气设备到货时间尽快落实，做好后续施工计划安排，做好各工序交接工作； 4、要求施工单位保证月底具备并网发电条件； 5、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不需吸烟，不需大声喧哗； 6、现场包装箱、包装袋等垃圾要及时清理，集中存放，施工垃圾必须排专人负责； 7、安全防护用品必须配置齐全，做好现场安全文明施工的宣传工作； 8、报审资料及施工过程资料需尽快完善；			
监理单位：			
1、尽快明确电气设备的进场时间，提供完整的供货计划，加快施工进度； 2、尽快协调办理并网所需手续，为后期并网做好准备工作； 3、前期的报审资料尽快上报，验评过程资料做到与施工同步，需送检材料试件尽快送检； 4、现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行； 5、光伏组件、支架已全部到场，由于组件、支架安装人员较少，不能满足施工正常要求，要求施工单位加大施工人数，尽快完成组件安装事宜； 6、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，现场垃圾及时清理，做好现场安全文明工作，对现场的不文明不安全的事情要及时解决； 7、要求土建工程尽快施工开挖； 8、支架夹具安装必须按设计规范进行施工，避免再次出现返工现象，要求 2#车间夹具尽快返工，保证施工质量；			
施工单位：			
上周已完工作情况如下：			

1. 雪村 1#车间组件安装完成 1.4MWp, 组件等电位接地线连接完成 0.7MWp;
2. 雪村 2#车间夹具安装完成 0.4MWp;

下周工作计划:

1. 1#车间光伏组件安装完成, 等电位接地线完成;
2. 2#车间光伏支架完成;
3. 土建工作开始开挖施工;

要求事项:

- 1、由于土建施工图纸还没最终确定, 导致土建工作无法施工, 如果具备施工条件, 将加大施工人员赶抢进度;
- 2、由于雨水较大, 要求施工人员注意施工安全;
- 3、屋面严禁随处吸烟, 严禁于屋面女儿墙站位操作, 各队伍对自己的人员加强管理, 发现安全问题立即整改;
- 4、施工时配合厂区制度, 不许大声喧哗, 不得影响厂区正常工作;

监理项目部 (章):



主送单位	衢州市中森新能源科技有限公司项目部、乐叶光伏工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 衢州雪村项目监理部	发文时间	2017-05-05

注 本文件一式三份。

会议签到表

[illegible]