

例会会议纪要

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 编号：QZXC-ZHJL-HYJY- 004

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2017-05-24
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：现场施工工序的安排、电气设备的到场、质量及安全等事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求总包单位催促电气设备材料尽快到场； 2、必须增加现场施工人员，保证按节点完成任务，否则将给予经济考核； 3、汇流箱熔断器需要更换，改成指定品牌； 4、报审资料及施工过程资料需尽快完善； 5、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不需吸烟，不需大声喧哗； 6、安全防护用品必须配置齐全，做好现场安全文明施工的宣传工作； 7、外线并网资料及并网手续尽快整理落实； 8、组件有阳光遮挡处，联系设计院，进行更改处理；			
监理单位：			
1、提供完整的供货计划，增加施工人数加快施工进度； 2、尽快协调办理并网所需手续，为后期并网做好准备工作； 3、前期的报审资料尽快上报，验评过程资料做到与施工同步，需送检材料试件尽快送检； 4、现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行，由于天气炎热，同时做好防火、防暑工作； 5、2#车间组件安装质量较差，多处需要返工处理，要求施工单位在组件安装过程中加强管理； 6、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，现场垃圾及时清理，做好现场安全文明工作，由于往后雨水较大，下雨天屋面不许施工； 7、要求土建工程保证施工质量，混凝土工程必须振捣密实； 8、要求施工前必须看透图纸，按图施工，保证施工质量； 9、所有材料进场之前必须报审，否则不许使用；			

施工单位:

上周已完工作情况如下:

1. 组件安装完成约 2MWp;
2. 光伏支架安装基本完成;
3. 箱变逆变基础正在砌筑;

下周工作计划:

1. 光伏组件安装全部完成;
2. 箱变、逆变基础完成, 电缆沟开挖完成;

要求事项:

- 1、由于施工进度滞后, 要求施工单位加班加人, 赶抢工期;
- 2、由于雨水较大, 要求施工人员注意施工安全;
- 3、屋面严禁随处吸烟, 严禁于屋面女儿墙站位操作, 各队伍对自己的人员加强管理, 发现安全问题立即整改;
- 4、施工时配合厂区制度, 不许大声喧哗, 不得影响厂区正常工作;
- 5、施工时要求保证施工质量, 避免出现返工现象;

监理项目部



主送单位	衢州市中森新能源科技有限公司项目部、乐叶光伏工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 衢州雪村项目监理部	发文时间	2017-05-24

注 本文件一式三份。

