

例会会议纪要

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 编号：QZXC-ZHJL-HYJY-005

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2017-06-15
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：现场施工工序的安排、电气设备的到场、质量及安全等事宜			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、要求总包单位在 19 日具备并网验收条件；			
2、必须增加现场施工人员，安排人员做好后续接线及实验工作；			
3、在赶工的同时，必须保证施工质量及施工安全；			
4、施工资料需尽快完善，避免影响并网手续的办理；			
5、进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不需吸烟；			
6、安全防护用品必须配置齐全，做好现场安全文明施工的宣传工作；			
7、外线并网资料及并网手续尽快整理落实；			
8、要求总包加强管理，对有缺陷部分及时进行消缺处理；			
监理单位：			
1、增加电气施工人员，安排人员做好后续接线及实验工作，保证在 19 号具备并网验收；			
2、尽快协调办理并网所需手续，为并网做好准备工作；			
3、现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行，做到赶工的同时保证施工质量及施工安全；			
4、由于雨水较大，施工时注意防滑，要求下雨天屋面不许施工；			
5、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，现场垃圾及时清理，做好现场安全文明工作；			
6、要求电缆沟铺砂盖砖保证铺砂厚度，保证电缆埋深满足设计要求；			
7、要求施工前必须看透图纸，按图施工，保证施工质量；			
施工单位：			
上周已完工作情况如下：			
1. 组件已全部安装完成；			
2. 箱变逆变基础已完成；			

3. 箱变、逆变、SVG、一二次仓室已吊装就位；
4. 汇流箱已安装完成，1*4、2*95、3*70、通讯电缆等已敷设完成；
5. 1#屋面桥架盖板正在安装，接地扁钢正在焊接；


下周工作计划：

1. 2月19日具备并网条件；
2. 接地扁铁完成50%；
3. 消缺工作同步进行；

要求事项：

- 1、由于施工进度紧张，要求施工单位加班加人，赶抢工期；
- 2、由于雨水较大，要求施工人员注意施工安全；
- 3、屋面严禁随处吸烟，严禁于屋面女儿墙站位操作，各队伍对自己的人员加强管理，发现安全问题立即整改；
- 4、要求做好后续接线及实验工作，设备厂家人员尽快进场；
- 5、施工时要求保证施工质量，避免出现返工现象；

监理项目部(章)：



主送单位	衢州市中森新能源科技有限公司项目部、乐叶光伏工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 衢州雪村项目监理部	发文时间	2017-06-15

注 本文件一式三份。

