

会议纪要

编号: 002

工程名称: 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

签发:

胡程林

会议地点	翔宇物流项目部	会议时间	2017 年 05 月 04 日
会议主持人	雷博文		
会议主题: 610 专题会议			
参加人员签字: 建设单位: 王小明 高翔 监理单位: 雷博文 施工单位: 陈强 叶江			
本次会议内容: 常州正衡监理: 1、施工方: 1) 工作计划汇报; 支架基本完成, 组件安装 65%, 累计安装 7900 块, 电缆已安装 20000 米, 桥架 15 号到场, 汇流变 20 号到场, 配电室土建工作 5 号开始施工, 计划一周基础完成。 2) 并网相关手续工作。 2、业主方: 1) 确认并网前相关准备工作, 是否断电需要落实清楚。 2) 落实环网柜相关工作 3) 对质监站验收及其并网准备工作进行梳理。落实相关准备工作。 4) 对外线接入相关工作进行落实。10 号之前合同签发完成, 15 号左右进行施工, 25 号完工 5) 27 号做总结计划, 上报业主, 监理方。 6) 最迟 20 号屋面施工大体完成, 20 号汇流箱、变压器到货, 25 号 SVG 到货。月底站内施工完成具备并网条件, 节前提供我方盖章版的并网工作计划。			

7) 备案容量与装机容量偏差问题, 施工方于 10 号前提供一版落实好的解决方案。

主送单位	江苏能源光伏科技有限公司		
抄送单位	盐城星启新能源科技有限公司		
发文单位	翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2017 年 05 月 04 日