

# 会议纪要

编号: 003

工程名称: 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

签发: 胡晓林

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 翔宇物流项目部                          | 会议时间 | 2017 年 04 月 13 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 高万辉                              |      |                  |
| 会议主题: 图纸交底会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |                  |
| 上次会议问题落实情况:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |                  |
| 出席人员: 高万辉 王志成 狄学敏 殷志刚 周伯新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |                  |
| <p>主要交底内容:</p> <p>一、屋面部分</p> <p>1、组件采用横向布置, 用压块安装的固定方式安装。</p> <p>2、总共由 3 个发电系统组成, 每个发电系统包含 162 个发电单元, 每个发电单元 由 22 块 280W 单晶硅组件组成</p> <p>3、汇流箱固定在厂房南北两侧女儿墙上, 先用 U 型钢做出女儿墙固定的支架, 再将汇流箱固定在支架上。</p> <p>4、桥架沿厂房南北两侧东西向固定在铝合金支架上, 用不锈钢钻尾螺丝固定</p> <p>5、组件之间接地采用铆钉+爪垫的方式连接, 爪垫置于铜线鼻与组件边框之间。</p> <p>二、开关站及箱逆变基础</p> <p>1、开关站位于 1#厂房内部西北角, 采用阻燃岩棉夹芯板结构</p> <p>2、箱逆变位置根据翔宇环保设备有限公司所划定的区域设置, 开挖前做好勘探准备</p> <p>3、箱逆变基础开挖深度依据翔宇物流厂区现场情况而定, 但必须保证地面部分以上 800mm 的标高。</p> |                                  |      |                  |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 江苏能新光伏科技有限公司                     |      |                  |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 盐城星月新能源科技有限公司                    |      |                  |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目<br>电项目监理项目部 | 发文时间 | 2017 年 04 月 13 日 |