

会议纪要

编号： 005

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

签发：胡德林

会议地点	翔宇物流项目部	会议时间	2017 年 06 月 09 日
会议主持人	肖博文		
会议主题： 630 并网安全会议			
出席人员： 建设单位：高锦 监理单位：肖博文 施工单位：陈瑞 班组负责人：周国新			
本次会议内容： 常州正衡监理： 1、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带：并正确使用个人劳动防护用品。 2、2 米以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须戴好安全带，扣好保险钩。 3、作业人员必须持证上岗。戴好防护眼镜和专用防护手套。不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。			

4、进入作业点后，熟悉作业环境，检查设备及各项安全防护措施。若发现不安全因素、隐患，必须及时处理或向有关部门汇报，确认安全后再进行作业。焊接电缆横过通道时必须采取穿管、埋地下或架空等保护措施。

5、严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道、结构钢筋等金属物代替导线。

6、阴雨天气、六级以上大风不得露天作业。

7、防雷接地连接应采用焊接。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时搭接长度以宽的为准。圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。若直径不同时、以大径为准。扁钢与钢管焊接紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊。焊完后应做防腐处理。

8、使用明火时必须有关部门批准，明火远离易燃物，并在现场备足灭火器，做好必要防护，并设专职看火人。

9、活干完应把所有的废料清理完。

主送单位	江苏能新光伏科技有限公司		
抄送单位	盐城星启新能源科技有限公司		
发文单位	翔宇物流屋面3MW分布式光伏发电项目 电项目监理单位	发文时间	2017年06月09日