




会 议 纪 要

编号: 006

工程名称: 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	翔宇物流项目部	会议时间	2017 年 06 月 25 日
会议主持人	雷博文		
会议主题: 并网后现场后期工作梳理			
出席人员: 建设单位:  监理单位:  施工单位:   			
本次会议内容: 1、桥架接地不符合规范要求, 进行整改。 2、剩余组件数量、质量进行确认。 3、开关室空调安装。 4、系统性能试验, 专项试验做资料并报审监理。 5、避雷带损坏位置进行恢复处理 6、屋面接地网与下引扁铁搭接处搭接面不够。 7、工程并网结束, 要求施工方尽快整理施工资料进行归档			

- 8、通知厂家，完善整个测控系统，7月初开始执行。
- 9、屋面视频监控系统6月26号开始执行。
- 10、与乐业总部监控视频数据进行上传对接。
- 11、汇流箱2台万能表电压检测有问题，通知厂家过来调试。
- 12、整体螺栓紧固，元器件检查，建议运维人员到位
- 13、冲洗系统、取水点位置，尽快落实取水方案。
- 14、现场尾工难以完成部分沟通结果以纸质版形式报业主、监理确认。
- 15、监控光缆施工。
- 16、要求施工方自检报审质量验收申请表，配合监理做好监理初检工作。
- 17、工程并网结束，要求施工方尽快整理施工资料进行归档。

主送单位	江苏能新光伏科技有限公司		
抄送单位	盐城星启新能源科技有限公司		
发文单位	翔宇物流屋面3MW分布式光伏发电项目 电项目监理单位	发文时间	2017年06月25日