

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目会议室	会议时间	2017.03.23 上午
会议主持人	王立波		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) 钢筋、地脚螺栓的采购、加工、送检, 材料已到并送检。 (2) 基础分坑以完成 G11-G23 共 13 基、土石方开挖以完成 G11-G15、G18、G19 共 7 基。 (3) 基础因地脚螺栓到场不及时未浇注 2、35kV 集电线路工程: (1) 地脚螺栓以订购、钢筋以送检、基础施工图(电子版)预检完成 (2) 土方开挖因修施工道路未完成			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: 通道协调, 茌庄乡梨园沟村、葡萄寺村、石板河村, 花石镇荆山岭、张村, 浅井乡马沟村; 钢筋、地脚螺栓加工; G2-G4 基础分坑, G17、G20 基坑开挖、G14-G15 基础浇筑; 资料报审。 2、35kV 集电线路工程: 通道协调, 茌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村; 地脚螺栓订货、基础施工图(电子版)预检, A2、B2、C2、E2 基础分坑; 资料报审。 一、监理单位: (1) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 (2) 加强隐蔽部位的质量管控 (3) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (4) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况 三、建设单位 (1) 加强施工进度的管控 (2) 做好安全、质量的管控工作 (3) 加强现场的沟通与协调工作 (4) 考核每周上报计划节点完成情况			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.03.24

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

参会人员签名

序号	姓名	职务	专业	手机号码
1	苗永			15939989052
2	王曉磊			13017676059
3	李怀远			13137121567
4	袁金明			13733723375
5	崔长永			15238316046
6	王强	助理		15273206378
7	王朝建	正 衡		13861204453
8	王强	正 衡		13224634770
9				
10	王强	河南院		
11	王强	河南院		
12	朱辉忠	河南院		
13	王强	河南院		
14	王强	文了		
15	王强	中州		
16	王强	天津光宇		18623897361
17				
18				
19				
20				