

会 议 纪 要

编号: 013

签发:

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.04.13 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) G18、G21、G22 基础浇筑完成。G23 没有完成浇筑因村民阻工 (2) G5-G8 改线方案以出, 设计变更要跟进 2、35kV 集电线路工程: (1) A2、B2、C2 基础开挖、打孔 3、升压站 (1) 主控楼主体浇筑完成 (2) 运维楼回填夯实 (3) SVG 区设备基础钢筋绑扎完成 (4) 220kV 框架基础钢筋绑扎完成 (5) 避雷器基础钢筋绑扎完成			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: 通道协调, G13、G19 基础完成浇筑, 资料报审。 2、35kV 集电线路工程: 通道协调; A3、E3 基坑开挖; 资料报审。 3、升压站: 主控楼立柱模板拆除; 主控楼女儿墙浇筑; 避雷针、SVG 基础浇筑并回填; 事故油池支模。 一、监理单位: (1) 事故油池施工要注意安全防护 (2) 外线基坑开挖要按规范留足够的施工面 (3) 下次开工程例会现场施工班长、安全员必须到场开会 (4) 严格落实新进施工人员的安全培训 (5) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 (6) 加强隐蔽部位的质量管控 (7) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (8) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况 二、建设单位: 1、结构要按图施工, 运维楼土方密实度不达标不准进入下一步工序 2、回填要按设计规范分层夯实 3、35kV 外线施工滞后, 基础爆破手续在 4 月 20 号没有完成, 使用备用方案 4、220 线路的铁塔到货时间要跟进 (5) 5 月 30 号 35kV 线路至少要保证 2 条线路 (6) 施工场地石块要抓紧清理、平整场地			

- (7) 周安全生产例会汇报材料要从全面汇报必须包括人、材、机三方面
- (8) 通知设计供水部位加装水罐
- (9) 施工方要对各工种施工配合加强，成品保护加强
- (10) 做好安全、质量的管控工作
- (11) 加强现场的沟通与协调工作
- (12) 每周计划要根据总施工计划走，以免工期落后

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.04.13

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源梨园沟120MWP光伏送出输电项目监理例会			
会议时间	2017.04.13			
会议地点	项目部			
序号	姓名	职务	单位名称	联系电话
1	王琬磊		森源	13017675059
2	于怀远		森源	13137121567
3	张军		森源	13733723375
4	张军		天津光宇	18503868478
5	刘军		河南院	
6	朱辉忠		河南院	
7	王军		河南院	
8	王军		中煤建	18037818375
9	王军		监理	15273206378
10	王军		监理	13555583189
11	王朝辉		监理	13861204453
12	苗冬冬		飞信	15251966396
13				
14				
15				
16				
17				
18				