

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.05.04 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) G8 基础完成浇筑,G7+1 应天气原因 5 月 5 号浇筑 (2) G2、G7, 基坑开挖 (3) G8、G9、G12 回填 2、35kV 集电线路工程: (1) C7、E7、F1、F2、F4、F5 开挖 (2) B3、B4、C7、E7、F 线修路 (3) 炸药审批手续已完成, 购买手续正在处理 3、升压站 (1) 运维楼砌筑基本完成 (2) 站区北侧护坡(西侧到主控楼)完成 (3) 主变基础、主变框架浇筑 (4) SVG 区主变油池基础垫层浇筑 (5) GIS 设备区基础开挖 (6) 主控楼回填, 墙体砌筑 (7) 事故油池浇筑并回填完成			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: G2、G7+1、G6 基础完成浇筑, 资料报审。 2、35kV 集电线路工程: A3、B3 打孔; A2、B2、C2、E2 石坑爆破; B4、C6、E6、C8 基坑开挖; F2 基础浇筑; 资料报审。 3、升压站: (1) GIS 基础、35kV 预装箱基础、消弧线圈、接地变基础、主变油坑地板及坑壁浇筑 (2) 运维楼、主控楼砌筑粉刷完成 (3) 运维楼、主控楼顶部批灰 (4) 北面电缆沟开挖, 绑筋支模 一、监理单位: (1) 上周未完计划, 在下次工程例会汇报材料上做出原因说明 (2) 用电不规范, 圆盘锯的电线过长, 周边木屑过多 (3) 主控楼部分 pvc 管破损, 施工需注意 (4) 电气的检查试验要提上进程并上报计划 (5) 电气图纸加快出图, 根据设备到场计划, 升压站首批设备 18 号到场, 220kV 首批塔材 12 号到场。 相应施工人员尽快上报到场计划			

- (6) 主控楼槽钢焊接工艺需改进
- (7) 防火墙脚手架要搭设施工通道，保证施工安全
- (8) 土建接近完成，排一个消项计划
- (9) 严格落实新进施工人员的安全培训
- (10) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
- (11) 加强隐蔽部位的质量管控
- (12) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (13) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 图纸加快到场，目前接地图纸没有无法把控质量
- (2) 交叉施工注意成品保护
- (3) 施工注意通道畅通
- (4) 35kV 线路炸药尽快落实到位
- (5) 做好安全、质量的管控工作
- (6) 加强现场的沟通与协调工作

	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.05.04

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	梨园沟120MW固例会		
会议时间	2017.05.04上午		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	于怀远	森源	
2	袁红强	森源	
3			
4			
5	叶丁	森源	
6	张健	天津光宇	
7	周永成	天津光宇	
8	朱辉忠	河南院	
9	王守	河南院	
10	潘志武	常州正衡	
11	徐国辉	常州正衡	
12	王朝霞	正衡	
13	曹玉强	正衡	
14			
15			
16			
17			