

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.05.18 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) C4+1、C5 基础底板浇筑 (2) C4+1、C5 立柱绑筋支模 (3) C6、C7 基础回填 (4) 8 基塔材到货 (5) C1 绑筋支模 (6) C4 开挖 2、35kV 集电线路工程: (1) C4、E4、B3、E5、C5 修路 (2) A1、A3、C1、C6、E1、F4 基坑开挖 (3) F1、E5、E7、C7 清坑 (4) F3、E5、E6、E7、C7 绑筋支模 (5) F3、E5、E6、E7、C7 基础浇筑 3、升压站 1、运维楼、主控楼内外墙抹灰及外墙保温基本完成。 2、室外电缆沟完成 50%。 3、C15 基础完成。 4、运维楼、主控楼水电走线基本完成。 5、站区东南侧围墙砌筑完成 50%。 6、主变预装箱基础、接地变及消弧线圈基础完成。 7、站区接地施工。 8、华为通讯设备已到货。 未完成情况: 升压站: 主控楼地坪浇筑未全部完成。站区围墙外粉未完成。站区电缆沟开挖、钢筋绑扎正在施工。屋面防水未完成。运维楼给排水施工正在走管。 220kV 线路: C3 开挖未完成, C2、C4、C5、C4+1 绑筋支模未完成; C2、C5、C4+1 基础浇筑未完成。 35kV 线路: 基坑开挖 6 级未完成。			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: C1、C2、C5、C4+1 基础浇筑; G4 基础底板浇筑; 19 号 8 基塔			

材到场；资料报审；组塔3基。

2、35kV集电线路工程：开挖6级，浇筑5级；通道协调；资料报审；因梨园沟3组光伏区阻工，影响汇集线路B4/C4/E4阻工。

3、升压站：

- (1) 防火墙砌筑完成
- (2) 设备区域尾工清理及回填
- (3) 电缆沟浇筑完成
- (4) 化粪池开挖及化粪池安装
- (5) 站区场平回填压实，功能区域划分
- (6) 运维楼地坪浇筑
- (7) 泰开一次设备5月底到货
- (8) 四方二次设备预计5.30-6.5号到货

一、监理单位：

- (1) 上周末未完成工作情况加入下周计划，确定完成时间
- (2) 要增加人员A、B线施工人员不足，在终端塔部分施工缓慢影响升压站进度
- (3) 土建与电气安装方面要交接
- (4) 严格落实新进施工人员的安全培训
- (5) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
- (6) 加强隐蔽部位的质量管控
- (7) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (8) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 根据计划节点，部分未完成
- (2) 影响电气安装交叉施工的工序写入计划尽早安排
- (3) 升压站、35kV线路、220kV线路设备促成进场
- (4) 35kV线路A、B线塔材催促进场
- (5) 对端间隔改造，手续抓紧准备
- (6) 做好安全、质量的管控工作
- (7) 加强现场的沟通与协调工作
- (8) 组塔人员进场必须安全交底开安全会议，组塔架线过程中安全员必须在场

	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.05.18

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	梨园白120MW出线送出输电变电周例会			
会议时间	2017.5.18			
会议地点	项目部会议室			
序号	姓名	职务	单位名称	联系电话
1	孙怀远		森源	18733723375
2	孙怀远		森源	13137121567
3	张宝		天津光宇	18503868478
4	闫永杰		天津光宇	15036192979
5	王峰			
6				
7	王峰		中州建设	17037818375
8				
9	王峰		河南院	
10	王峰		正衡监理	15273206378
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				